



SETTORE  
**SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E  
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA**

---  
**RESTAURO**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale  
N. 672 del 23/09/2021**

Registro del Settore  
N. 215 del 15/09/2021

**Oggetto: Progetto A7 n. 325/19 Opere di completamento  
interventi di ricostruzione post sisma 2012 CRI.  
Impegno di spesa per maggiori lavori a CME  
Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. r.l. di  
Modena a seguito di Perizia di variante in corso  
d'opera n. 1 ai sensi dell'art.106, comma 1  
lettera c) del D.Lgs.50/2016- CUP  
C93G19000020004**

**OGGETTO: Progetto A7 n. 325/19 Opere di completamento interventi di ricostruzione post sisma 2012 CRI. Impegno di spesa per maggiori lavori a CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. r.l. di Modena a seguito di Perizia di variante in corso d'opera n. 1 ai sensi dell'art.106, comma 1 lettera c) del D.Lgs.50/2016- CUP C93G19000020004**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7  
Dott. Giovanni Lenzerini**

**Premesso che:**

- con la determinazione dirigenziale n. 105 del 26.02.2019 si approvava l'intervento previsto nel Programma triennale degli investimenti 2019/2021 per l'anno 2019 all'ID 7330 "Opere di completamento interventi di ricostruzione post-sisma 2012" per un importo di Euro 40.000,00 (Progetto A7 302/18 Opere di completamento interventi di ricostruzione post-sisma 2012 CUP C92G19000020004);
- con la delibera di Giunta Comunale n. 42 dell'19.03.2019 ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e contestuali variazioni dei bilanci di previsione 2018/2020 e 2019/2021" veniva stralciato il Progetto n. 302/18 e veniva inserito nel piano in sostituzione in nuovo progetto A7 n. 325/19 "Opere di completamento interventi di ricostruzione post-sisma 2012 (anno 2019)" con aumento dell'importo da euro 40.000,00 a euro 75.000,00, destinando i lavori per la sede della Croce Rossa in Via Guastalla a Carpi inserendo nel piano il Progetto A7 n. 325/19 "Opere di completamento interventi di ricostruzione post - sisma 2012" CRI;
- con missiva agli atti del Prot. Gen. n. 71139 dell'18.12.2019 si nominava quale Responsabile Unico di Procedimento per il Progetto A7 n. 325/19 "Opere di completamento interventi di ricostruzione post - sisma 2012 - CRI" il Geom. Franco Zona;
- con la determinazione dirigenziale n. 1052 del 31.12.2019 si affidavano direttamente i servizi professionali di valutazione della vulnerabilità sismica della sede della Croce Rossa (ex-scuola elementare) di via Guastalla a Carpi (MO) compreso l'autorimesse poste sul retro, la relativa progettazione esecutiva, il Coordinamento alla sicurezza (delle due fasi progettuale ed esecutiva) e la Direzione Lavori (con relativa contabilizzazione) degli interventi previsti nel Progetto A7 n. 325/19 "Opere di completamento interventi di ricostruzione post-sisma 2012 - CRI" allo STUDIO ASSOCIATO ARCHIMEDE, con sede in Carpi Via A. Doria n 16;
- con la determinazione dirigenziale n. 173 del 06.04.2020 si approvava l'intervento previsto nel Programma triennale degli investimenti 2020/2022 per l'anno 2020 all'ID 7330 "Opere di completamento interventi di ricostruzione post-sisma 2012, CRI per un importo ridefinito di Euro 135.000,00 (Progetto A7 n. 325/19 "Opere di completamento interventi di ricostruzione post-sisma 2012 - CRI, CUP C92G19000020004);
- con la determinazione dirigenziale n. 323 del 09.06.2020 si confermava la nomina a RUP del Geom. Franco Zona;
- con la determinazione dirigenziale n. 472 del 21.07.2020 si affidavano le indagini strutturali da eseguire nei fabbricati dell'area della sede della Croce Rossa in Carpi all'operatore economico Giancarlo Maselli srl di Nonantola (MO), necessari per portare a termine la valutazione della sicurezza dei fabbricati in condizioni pre e post intervento;
- con la determinazione dirigenziale n. 721 del 19.10.2020 si affidavano le indagini geologiche all'operatore economico Geo Group srl di Modena, al fine di completare la progettazione definitiva-esecutiva;
- con la delibera di giunta comunale n. 204 del 10.11.2020 si approvava il Progetto Definitivo - Esecutivo A7 n. 325/19 "Opere di completamento interventi di ricostruzione post - sisma 2012 - CRI" a firma del Progettista esterno Ing. Fabio Ghelfi dello Studio Associato Archimede srl e dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Franco Zona, finanziato con fondi comunali, per l'importo ridefinito di euro 176.000,00;
- con la determinazione Dirigenziale n. 1026 del 30/12/2020 si aggiudicavano i lavori per le opere principali relative al progetto di cui sopra al CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. r.l. con sede a Modena in Via Malavolti 33 (C.F. e P.IVA 00916510365) per l'importo di **euro 114.549,21** (di cui euro 107.320,52 per lavori, euro 7.228,69 per oneri della sicurezza) + IVA 10%, così complessivi euro 126.004,13;
- con scrittura privata agli atti del Prot. Gen.le 14336 del 05.03.2021 si stipulava il contratto con il CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. di Modena;
- con il verbale agli atti del Prot. Gen.le 26574 del 28.04.2021 si consegnavano i lavori;

**Considerato** che durante l'esecuzione delle opere sono sorte circostanze impreviste e imprevedibili nella fase di progettazione, che tuttavia non alterano la natura del contratto in base a quanto previsto all'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/16, il RUP ha concordato con il DL di avviare una procedura per la redazione di una perizia di variante in corso d'opera;

**Vista** la Perizia di variante e suppletiva con concordamento nuovi prezzi n. 1 relativa al Progetto **A7 n. 325/19 Opere di completamento interventi di ricostruzione post sisma 2012 CRI** così come redatta dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Fabio Ghelfi e RUP Geom. Franco Zona in cui la spesa per l'affidamento delle opere principali viene riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori per il maggior importo di euro 19.557,13 (+ IVA 10%), come

evidenziato nel quadro economico di raffronto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO	APPROVATO		ASSEGNATO		PERIZIA DI VARIANTE N.1	VARIAZIONI	
	IMPORTO		IMPORTO		IMPORTO		+/-
<b>LAVORI</b>							
IMPORTO DEI LAVORI PRESUNTI PER LIVELLO							
Tiranti verticali	20.071,21		16.960,18		36.517,31		19.557,13
Raddoppio delle murature	2.931,52		2.477,13		2.477,13		0,00
Nuovi portali metallici e stabilizzazione doppia tramezza 1P	10.627,84		8.980,52		8.980,52		0,00
Cerchiature pilastri sottotetto	2.545,33		2.150,80		2.150,80		0,00
Ammorsamenti corpi di fabbrica di epoche differenti	2.662,80		2.250,07		2.250,07		0,00
Nuovi cordoli in c.a. e rompitratte in acciaio	37.916,87		32.039,76		32.039,76		0,00
Nuovi travi in legno lamellare e doppio tavolato incrociato	20.398,48		17.236,72		17.236,72		0,00
Alleggerimento della copertura	14.158,90		11.964,27		11.964,27		0,00
Stabilizzazione tramezze	1.281,60		1.082,95		1.082,95		0,00
Asportazione di controsoffitto esistente	2.637,46		2.228,65		2.228,65		0,00
Modifiche agli impianti	11.774,52		9.949,47		9.949,47		0,00
<b>Sub Totale dell'importo dei lavori a base di gara</b>	<b>127.006,53</b>		<b>107.320,52</b>		<b>126.877,65</b>		<b>19.557,13</b>
Oneri di sicurezza e accantieramento non soggetti a ribasso	7.228,69		7.228,69		7.228,69		0,00
<b>Totale lavori + oneri di sicurezza</b>	<b>134.235,22</b>	<b>0,76</b>	<b>114.549,21</b>	<b>0,65</b>	<b>134.106,34</b>	<b>0,76</b>	<b>19.557,13</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>							
IVA su lavori ed oneri di sicurezza (10%);	13.423,52		11.454,92		13.410,63		1.955,71
Indagini strutturali e analisi specialistiche materiali (fabbricato strategico)	3.220,80		3.220,80		3.220,80		0,00
Indagine e relazione geologica	2.724,87		2.724,87		2.724,87		0,00
Spese tecniche interne (Art.113, D.Lgs 50/2016 incentivo funzioni tecniche)	853,02		853,02		853,02		0,00
Spese tecniche esterne, di cui:							0,00
progettazione architettonica e strutturale, direzione lavori e contabilità, coordinamento alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva – STUDIO ASSOCIATO ARCHIMEDE	14.520,00		14.520,00		15.520,00		1.000,00
collaudo statico	1.521,99		1.900,00		1.900,00		0,00
Totale netto spese tecniche esterne	16.041,99		16.420,00		17.420,00		1.000,00
* contributo previdenziale sulle spese tecniche (4%);	641,68		656,80		696,80		40,00
* IVA sulle spese tecniche e contributi;	3.670,41		3.322,18		3.550,98		228,80
Imprevisti	1.188,49		1.143,59		16,56		-1.127,03
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC);	0		0		0		0,00
Spese per servizi e forniture	0		0		0		0,00
Ribassi (compreso iva)	0		21.654,61		0		-21.654,61
<b>Totale generale dei costi intervento</b>	<b>41.764,78</b>	<b>0,24</b>	<b>61.450,79</b>	<b>0,35</b>	<b>41.893,66</b>	<b>0,24</b>	<b>-19.557,13</b>
<b>Totale generale dell'intervento</b>	<b>176.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>

**Richiamata** la relazione, a firma del Direttore dei Lavori Dott. Ing. Fabio Ghelfi e del RUP Geom. Franco Zona, agli atti del Prot. Gen.le n. 54697 del 09.09.2021 (Allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nella quale il RUP a seguito di approfondita istruttoria e motivato esame dei fatti, esprime giudizio di ammissibilità per l'approvazione della perizia di variante in argomento e contestualmente da atto che:

a - i maggiori lavori per un importo complessivo di euro 19.557,13, al netto del ribasso d'asta inclusi oneri della sicurezza oltre Iva di legge, sono inquadrabili nella fattispecie di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, poiché necessari, a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili

nella fase di progettazione e che tuttavia non alterano la natura del contratto, per il proseguimento degli obiettivi dell'intervento rispettando il limite disposto della variazione in aumento del 20% del valore iniziale del contratto;

- b - la perizia di variante è stata accettata dall'appaltatore mediante sottoscrizione preventiva dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- c - la copertura economica dei lavori aggiuntivi - complessivi euro 21.512,84 - è assicurata con i ribassi d'asta e facendo ricorso alle risorse a disposizione del Quadro Economico di progetto;

**Accertato** che per le attività tecniche aggiuntive in relazione alla redazione della perizia di variante, lo Studio Associato Archimede ha richiesto un maggiore compenso di euro 1.000,00 (+ contributo 4% ed Iva 22%) come da preventivo agli atti del prot. gen. le con n. 46309 del 22.07.2021, ritenuto contruo e conveniente, e si intende ridefinire il contratto iniziale rideterminato in euro 15.520,00 (+ contributo 4% ed Iva 22%);

**Dato atto** che:

- la maggior spesa di euro 19.557,13 (+IVA 10%) così per **complessivi euro 21.512,84**, già al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del -15,5%, per la realizzazione delle opere relative alla presente perizia di variante a favore CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. a.r.l. di Modena, trova copertura alla voce 05110.00.30 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012" sull'impegno n. 2021/260.002;
- l'esecuzione di tali lavori supplementari, prevista nel corso del seguente anno, rappresenta da punto di vista tecnico-costruttivo un'integrazione dell'opera principale, saldandosi inscindibilmente con essa, giustificandone l'affidamento e la relativa responsabilità costruttiva ad un unico esecutore, non comportano modifiche sostanziali dell'opera e della sua funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario e non ne alterano la natura;
- il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad euro 134.106,34 (euro 114.549,21 + euro 19.557,13 per importo di perizia) +IVA 10%, con un incremento pari al 17,07% circa, perizia ammissibile quindi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. e non supera il 20% del valore iniziale del contratto;
- che, ai sensi dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 la variante in argomento sarà comunicata dal responsabile del procedimento all'Osservatorio Regionale degli appalti pubblici entro trenta giorni dall'approvazione della medesima per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza;
- che per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codice unico di progetto **CUP C93G19000020004** ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- il Cig attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'appalto dei lavori principali assegnati a CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. a.r.l è il **n. 8579124516** e rimane tale anche per la presente Perizia, poichè l'importo della modifica suddetta non supera il 20% dell'importo contrattuale e pertanto non è stato acquisito un ulteriore CIG;
- la spesa di euro 1.000,00+ contributo 4%+ IVA 22% **per complessivi euro 1.268,80**, per la redazione della presente perizia di variante a favore dello Studio Associato Archimede trova copertura alla voce 05110.00.30 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012" sull'impegno n. 2021/260 per euro 1.143,59 e sull'impegno n. 2021/260.002 per euro 125,21;
- il Cig attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'incarico assegnato allo Studio Associato Archimede è il seguente n. **ZE12B44977**;
- con la stipula dell'Atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi, le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, e la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto;
- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;
- in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità;

**Richiamati** i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- Delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 30.12.2020 ad oggetto "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) DUP SeS 2019/2024 SeO 2021/2023" dichiarata immediatamente

eseguibile ai sensi di legge;

- Delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 30.12.2020 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2021-2023" dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- Delibera di Giunta Comunale n. 277 del 31.12.2020 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizio 2021 - 2023 - Parte finanziaria";

**Richiamata** la seguente normativa:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. del 18.08.2000 n. 267, artt. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", n. 183 "Impegno di spesa" ;
- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal d. l. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Legge n. 217/2010, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12.11.2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza;
- D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i. in particolare i punti 5.3 e 5.4 dell'Allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" relativi ai criteri di impegno delle spese di investimento e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato per spese di investimento in corso di perfezionamento;
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";
- D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in particolare gli art. 106;

**Richiamati** altresì:

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, in particolare art. n. 4 "Parere di regolarità contabile" ed art. n. 25 "L'impegno di spesa".
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015 così come modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021 art. 59 forma del contratto;

Tutto ciò premesso,

## **DETERMINA**

*per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:*

- 1. di approvare** la Perizia di variante in corso d'opera con concordamento nuovi prezzi relativi al "Progetto Esecutivo **A7 n. 325/19 Opere di completamento interventi di ricostruzione post sisma 2012 CRI**, così come redatta dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Fabio Ghelfi e RUP Geom. Franco Zona recependo le risultanze della relazione agli atti del Prot. Gen.le n. 54697 del 09.09.2021 **Allegato A)** al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in cui si integra l'appalto dei lavori principali a seguito di maggiori lavori per un importo complessivo di euro 19.557,13 (+ IVA 10%);
  - 2. di affidare** l'esecuzione delle maggiori opere alla CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. a.r.l. con sede a Modena in Via Malavolti 33 (C.F. e P.IVA 00916510365), che ha dichiarato la propria disponibilità mediante l'accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione, modificando l'importo del contratto, stipulato in data 05.03.2021 agli atti del Prot. Gen.le n. 14336/2021, con un incremento di euro 19.557,13 (+ IVA 10%), già al netto dello sconto offerto in sede di gara, per un importo complessivo di contratto rideterminato in euro 134.106,34 (+ IVA 10%);
  - 3. di integrare** l'incarico per le attività tecniche aggiuntive di redazione della perizia di variante allo Studio Associato Archimede, di cui al **CIG ZE12B44977**, per un compenso pari ad euro 1.000,00 (+ contributo 4% ed Iva 22%), integrando il contratto iniziale agli atti del Prot. Gen.le n. 8863/2020, rideterminando il compenso principale in euro 15.520,00 (+ contributo 4% ed Iva 22%);
- 4. di sub-impegnare:**
- per i maggiori lavori affidati alla CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. a.r.l. la somma complessiva **di euro 21.512,84 (IVA 10% compresa)** finanziata alla voce di bilancio n. 05110.00.30 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012" all'impegno di spesa n.

2021/260.002;

- per l'integrazione dell'incarico allo Studio Associato Archimede la somma complessiva di **euro 1.268,80** (contributo ed IVA compresi) finanziata alla voce 05110.00.30 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012" sull'impegno n. 2021/260 per euro 1.143,59 e sull'impegno n. 2021/260.002 per euro 125,21;

**5. di riformulare** il quadro economico in seguito alla perizia di variante come di seguito indicato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		APPROVATO		ASSEGNATO		PERIZIA DI VARIANTE N.1		VARIAZIONI	
A)	LAVORI	IMPORTO		IMPORTO		IMPORTO			+/-
A1	IMPORTO DEI LAVORI PRESUNTI PER LIVELLO								
	Tiranti verticali	20.071,21		16.960,18		36.517,31			19.557,13
	Raddoppio delle murature	2.931,52		2.477,13		2.477,13			0,00
	Nuovi portali metallici e stabilizzazione doppia tramezza 1P	10.627,84		8.980,52		8.980,52			0,00
	Cerchiature pilastri sottotetto	2.545,33		2.150,80		2.150,80			0,00
	Ammorsamenti corpi di fabbrica di epoche differenti	2.662,80		2.250,07		2.250,07			0,00
	Nuovi cordoli in c.a. e rompitratte in acciaio	37.916,87		32.039,76		32.039,76			0,00
	Nuovi travi in legno lamellare e doppio tavolato incrociato	20.398,48		17.236,72		17.236,72			0,00
	Alleggerimento della copertura	14.158,90		11.964,27		11.964,27			0,00
	Stabilizzazione tramezze	1.281,60		1.082,95		1.082,95			0,00
	Asportazione di controsoffitto esistente	2.637,46		2.228,65		2.228,65			0,00
	Modifiche agli impianti	11.774,52		9.949,47		9.949,47			0,00
	<b>Sub Totale dell'importo dei lavori a base di gara</b>	<b>127.006,53</b>		<b>107.320,52</b>		<b>126.877,65</b>			19.557,13
A2	Oneri di sicurezza e accantieramento non soggetti a ribasso	7.228,69		7.228,69		7.228,69			0,00
<b>A1+A2</b>	<b>Totale lavori + oneri di sicurezza</b>	<b>134.235,22</b>	<b>0,76</b>	<b>114.549,21</b>	<b>0,65</b>	<b>134.106,34</b>	<b>0,76</b>		<b>19.557,13</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>								
B1	IVA su lavori ed oneri di sicurezza (10%);	13.423,52		11.454,92		13.410,63			1.955,71
B2	Indagini strutturali e analisi specialistiche materiali (fabbricato strategico)	3.220,80		3.220,80		3.220,80			0,00
B3	Indagine e relazione geologica	2.724,87		2.724,87		2.724,87			0,00
B4	Spese tecniche interne (Art.113, D.Lgs 50/2016 incentivo funzioni tecniche)	853,02		853,02		853,02			0,00
B5	Spese tecniche esterne, di cui:								0,00
	progettazione architettonica e strutturale, direzione lavori e contabilità, coordinamento alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva – STUDIO ASSOCIATO ARCHIMEDE	14.520,00		14.520,00		15.520,00			1.000,00
	collaudo statico	1.521,99		1.900,00		1.900,00			0,00
	<b>Totale netto spese tecniche esterne</b>	<b>16.041,99</b>		<b>16.420,00</b>		<b>17.420,00</b>			<b>1.000,00</b>
	* contributo previdenziale sulle spese tecniche (4%);	641,68		656,80		696,80			40,00
	* IVA sulle spese tecniche e contributi;	3.670,41		3.322,18		3.550,98			228,80
B6	Imprevisti	1.188,49		1.143,59		16,56			-1.127,03
B7	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC);	0		0		0			0,00
B8	Spese per servizi e forniture	0		0		0			0,00
B9	Ribassi (compreso iva)	0		21.654,61		0			-21.654,61
<b>B1&amp;B9</b>	<b>Totale generale dei costi intervento</b>	<b>41.764,78</b>	<b>0,24</b>	<b>61.450,79</b>	<b>0,35</b>	<b>41.893,66</b>	<b>0,24</b>		<b>-19.557,13</b>
	<b>Totale generale dell'intervento</b>	<b>176.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>1,00</b>		<b>0</b>

**6. di dare atto** che la Perizia di variante in corso d'opera con concordamento nuovi prezzi n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati:

1. Perizia di variante Croce Rossa
2. Quadro comparativo di confronto tra CME approvato e CME di variante
3. Analisi dei Prezzi CRI modifica variante 1

4. Quadro Tecnico Economico CRI 2020 VAR1
5. Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
6. Modulo MUR A.15-D.9\_ASSEVERAZIONE\_VNS
7. Relazione tecnica esplicativa\_VNS
8. Tavola SP.5\_Interventi murature var
9. Allegato 1 alla tavola SP.5
10. Allegato 2 alla tavola SP.5
11. Allegato 3 alla tavola SP.5
12. Allegato 4 alla tavola SP.5

**7. di dare atto inoltre:**

- che il relativo Atto di Sottomissione con concordamento nuovi prezzi sarà formalizzato nella forma della scrittura privata con sottoscrizione digitali da remoto, in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari;
- che copia del presente provvedimento sarà trasmesso al CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop, al RUP Geom. Franco Zona e al D.L. Dott. Ing. Fabio Ghelfi;
- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codice unico di progetto **CUP C93G19000020004** ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il Cig attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'appalto dei lavori è il **n. 8579124516** e rimane tale anche per la presente Perizia, il cui importo non supera la soglia del "quinto d'obbligo";
- che l'esecuzione dei lavori di perizia sono previsti nell'anno 2021, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è prevista per il corrente anno;
- che, in base a quanto previsto dal d. lgs. 09.11.2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenti contenute nel DPR n. 207/2010;
- che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
- che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
- che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del 30.04.2013, ad oggetto: "Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione", a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del d. lgs. n. 192/2012;
- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. 33/13, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":
  - ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
  - ai sensi dell'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 l. 190/2012 e ai sensi dell'art. 29 d. lgs. 50/2016 nella sottosezione "bandi di gara e contratti";
- che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Franco Zona.

**8. di disporre**, infine, che il presente atto sia inviato a cura del Settore S2 alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 173, della legge 266/2005 (Finanziaria), come stabilito con deliberazione 4/2006 della Sezione Autonomie e con modalità operative fornite con comunicazioni della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna (prot. n. 0003358 del 16.12.2008 e prot. n. 1389 del 16.03.2009), in quanto di importo complessivo superiore a 5.000,00 euro.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Progetto A7 n. 325/19 Opere di completamento interventi di ricostruzione post sisma 2012 CRI. Impegno di spesa per maggiori lavori a CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. r.l. di Modena a seguito di Perizia di variante in corso d'opera n. 1 ai sensi dell'art.106, comma 1 lettera c) del D.Lgs.50/2016- CUP C93G19000020004

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
1	2021	21512.84		05110.00.30			
	<b>Anno</b>	<b>Subimpegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Sub sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2021	U	260	2	1	N	
	<b>Descrizione</b>			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012-			
	<b>Codice Creditore</b>						
	<b>CIG</b>	8579124516		<b>CUP</b>		C93G19000020004	
	<b>Centro di costo</b>	terremoto		<b>Natura di spesa</b>			
	<b>Note</b>	Progetto A7 n. 325/19 "Opere di completamento interventi di ricostruzione post-sisma 2012" -Rafforzamento locali Croce Rossa Italiana-perizia di variante -Assegnazione maggiori lavori consorzio CME					

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
2	2021	1143.59		05110.00.30			
	<b>Anno</b>	<b>Subimpegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Sub sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2021	U	260	6		N	
	<b>Descrizione</b>			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012-			
	<b>Codice Creditore</b>						
	<b>CIG</b>	ZE12B44977		<b>CUP</b>		C93G19000020004	
	<b>Centro di costo</b>	terremoto		<b>Natura di spesa</b>			
	<b>Note</b>	Progetto A7 n. 325/19 "Opere di completamento interventi di ricostruzione post-sisma 2012" -Rafforzamento locali Croce Rossa Italiana- Parte incremento spese per redazione perizia di variante - Studio Associato Archimede					

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
3	2021	125.21		05110.00.30			
	<b>Anno</b>	<b>Subimpegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Sub sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2021	U	260	2	2	N	
	<b>Descrizione</b>			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012-			
	<b>Codice Creditore</b>						
	<b>CIG</b>	ZE12B44977		<b>CUP</b>		C93G19000020004	
	<b>Centro di costo</b>	terremoto		<b>Natura di spesa</b>			
	<b>Note</b>	Progetto A7 n. 325/19 "Opere di completamento interventi di ricostruzione post-sisma 2012" -Rafforzamento locali Croce Rossa Italiana- Parte incremento spese per redazione perizia di variante - Studio Associato Archimede					

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 672 DEL 23/09/2021 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 23/09/2021

Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Antonio Castelli

**Il Dirigente di Settore GIOVANNI LENZERINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “  
Progetto A7 n. 325/19 Opere di completamento interventi di ricostruzione  
post sisma 2012 CRI. Impegno di spesa per maggiori lavori a CME  
Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. r.l. di Modena a seguito di Perizia  
di variante in corso d'opera n. 1 ai sensi dell'art.106, comma 1 lettera c)  
del D.Lgs.50/2016- CUP C93G19000020004 ”, n° 215 del registro di Settore  
in data 15/09/2021**

**GIOVANNI LENZERINI**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 25/09/2021 al giorno 10/10/2021.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.