



SETTORE
**SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA**

RESTAURO

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 419 del 06/07/2020**

Registro del Settore
N. 132 del 01/07/2020

Oggetto: Progetto A7 n. 334_2'19 "Teatro Comunale: sostituzione caldaia esistente con una nuova a condensazione ad alto rendimento e bassa emissione di sostanze nocive" finanziato con Decreto Crescita D.L. 34/2019. CUP C92I19000100001. Approvazione perizia di variante in corso d'opera con concordamento nuovi prezzi n. 1 e modifica tempi contrattuali.

OGGETTO: Progetto A7 n. 334_2'19 "Teatro Comunale: sostituzione caldaia esistente con una nuova a condensazione ad alto rendimento e bassa emissione di sostanze nocive" finanziato con Decreto Crescita D.L. 34/2019. CUP C92I19000100001. Approvazione perizia di variante in corso d'opera con concordamento nuovi prezzi n. 1 e modifica tempi contrattuali.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7
RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA
Dott. Giovanni Lenzerini**

Premesso:

- che con Prot. Gen.le n. 50443 del 10.09.2019 veniva nominato Responsabile Unico di Procedimento il Geom. Mirco Massari;
- che con la determinazione dirigenziale n. 657 del 18.09.2019 si affidava l'incarico relativo alle attività tecniche di progettazione e direzione lavori per la sostituzione della caldaia nel Teatro Comunale di cui al progetto in oggetto (**CIG Z9C298F6D5**) allo Studio Termo tecnico del PI Giuliano Goldoni con sede in Via P. Nenni 16/a a Carpi (MO) (P.IVA 02530880364 C.F. GLDGLN67B15B819E), per l'importo di euro 5.764,47 (+5% contributi e +22% IVA) come da Contratto agli atti del Prot. Gen.le n. 54482 del 30.09.2019;
- che il progetto in oggetto è stato comunicato alla Soprintendenza di Bologna, con missiva agli atti del Prot. Gen.le n. 53850 del 26.09.2019 ed è in corso di inoltro al Comando VVFF dell'Asseverazione del tecnico abilitato da perfezionarsi dopo la prova della nuova motopompa in fase di installazione;
- che al Progetto oggetto della presente determinazione è stato assegnato un **Codice Unico di Progetto (CUP) n. C92I19000100001** ai sensi della Legge 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che con la delibera di Giunta comunale n. 154 del 15.10.2019 si approvava il "Progetto A7 n. 334_2'19 Teatro Comunale: sostituzione caldaia esistente con una nuova a condensazione ad alto rendimento e bassa emissione di sostanze nocive" a firma del tecnico progettista esterno PI Giuliano Goldoni e dall'Arch. Cesare Sereni dipendente interno all'Amministrazione comunale ed inoltre firmato e vistato dal Responsabile del Procedimento Geom. Mirco Massari per la spesa complessiva di euro 80.000,00, finanziata con contributo statale Decreto Legge 30.04.2019 n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", suddivisa come descritto nel seguente quadro economico:

Progetto A7 n. 334_2'19 Rifacimento caldaia Teatro Comunale	Importo
A) Lavori	
Impianti meccanici sostituzione caldaia	61.380,39
Opere edili	2.454,65
Oneri della sicurezza	1.164,96
Totale Lavori	65.000,00
Somme a disposizione	
Iva sui lavori 10%	6.500,00
Spese tecniche interne	650,00
Spese tecniche esterne:	
<i>Incarico di Progettazione DL PI Goldoni</i>	<i>5.764,47</i>
<i>Contributo integrativo 5% su spese tecniche esterne</i>	<i>288,22</i>
<i>IVA 10% su spese tecniche esterne</i>	<i>1.331,59</i>
Totale spese tecniche esterne	7.384,29
Spese di gara	30,00
Imprevisti	134,21
Spese bollettino VVFF	301,50
Totale somme a disposizione	15.000,00
TOTALE PROGETTO	80.000,00

- che con determinazione dirigenziale n. 766 del 29.10.2020 si aggiudicavano, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgs. 50/2016 le opere principali di cui al Progetto A7 n. 334_2/19 in oggetto all'operatore economico La Termoidraulica srl, s.s. Romana Nord 128, Carpi (MO) P.IVA 02083580361 per l'importo complessivo di euro 61.859,00 (comprensivo di euro 1.164,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 5.623,55 per IVA), al netto del ribasso offerto del – 13,73 % di euro 8.764,55, come da sua preventivo/offerta agli atti del prot. gen.le n. 59305 del 24.10.2019, riformulando il Quadro Economico come segue:

Progetto A7 n. 334_2'19 Rifacimento caldaia Teatro Comunale	Importo
A) Lavori	
Impianti meccanici sostituzione caldaia - Opere edili Assegnate alla La Termoidraulica srl di Carpi	55.070,49
Oneri della sicurezza	1.164,96
Totale Lavori	56.235,45
Somme a disposizione	
Iva sui lavori 10%	5.623,55
Spese tecniche interne	650,00
Spese tecniche esterne:	
<i>Incarico di Progettazione DL PI Goldoni</i>	<i>5.764,47</i>
<i>Contributo integrativo 5% su spese tecniche esterne</i>	<i>288,22</i>
<i>IVA 10% su spese tecniche esterne</i>	<i>1.331,59</i>
Totale spese tecniche esterne	7.384,28
Spese di gara	30,00
Imprevisti e ribassi di gara	9.775,22
Spese bollettino VVFF	301,50
Totale somme a disposizione	23.764,55
TOTALE PROGETTO	80.000,00

- che il codice identificativo di gara o CIG acquisito sul servizio SIMOG di ANAC per il contratto pubblico stipulato in seguito alla procedura d'appalto di cui sopra e il **CIG n. 80672487A5**;
- con scrittura privata, agli atti del Prot. Gen.le n. 69926 del 12.12.2019, si stipulava il contratto tra il Comune di Carpi e l'operatore economico La Termoidraulica srl di Carpi;

Considerato:

- che i lavori sono stati consegnati il data 30.10.2019 e che ad oggi risultano sospesi dal 23.03.2019, come da verbali agli atti del Settore;
- che durante l'esecuzione delle opere sono sorte problematiche impreviste non sostanziali alle previsioni originarie del progetto, sono state recepite alcune nuove prescrizioni integrative del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e si sono ripensate alcune soluzioni tecniche compiute in sede progettuale;
- che si ritiene necessario provvedere alla sostituzione di diversi generatori di calore, nuovi tubi da fumo in PPE, e rifare la coibentazione sui circuiti secondari non oggetto di interventi e l'installazione di un addolcitore a servizio di tutto il teatro, compreso i servizi igienici, come nel dettaglio specificato nella Relazione tecnica di variante, a firma del Direttore dei Lavori Goldoni PI Giuliano e vistata dal RUP Geom. Mirco Massari, (**Allegato A**) al presente atto parte integrante e sostanziale);
- che tutto quanto sopra descritto comporta una maggior spesa, rende necessario concordare alcuni Nuovi Prezzi sui quali sarà applicato il ribasso d'asta contrattuale, e prorogare i tempi contrattuali per permettere le nuove lavorazioni;
- che ritiene quindi opportuno procedere alla redazione della presente Perizia di variante in corso d'opera che prevede interventi per una maggior spesa interamente coperta con le Somme a

disposizione dell'Amministrazione alla voce Imprevisti e ribassi, senza modificare l'importo complessivo del progetto;

Accertato:

- che le ragioni esplicitate nella Relazione tecnica, parte integrante della perizia, risultano fondate e identificano la fattispecie di una variante necessaria, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti e s.m.i. e che il Responsabile Unico di Procedimento, Geom. Mirco Massari, a seguito di istruttoria approfondita e di motivato esame dei fatti, ha verificato le cause delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di varianti in corso d'opera, approvandone la realizzazione;
- che l'operatore economico La Termoidraulica srl di Carpi si è reso disponibile ad effettuare le opere di completamento necessarie, nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione, sottoscrivendo per accettazione lo Schema di atto di sottomissione con verbale nuovi prezzi (**Allegato H**) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
- che i maggiori lavori comportano un aumento del contratto principale stipulato con l'operatore economico La Termoidraulica srl di Carpi (MO), di euro 4.225,27 (+ IVA 10%) pari al 7,51% in più del suo valore iniziale di euro 56.235,45 (+ IVA 10%), somme disponibili all'interno dello stanziamento del progetto originario;
- che la variante in oggetto rimanendo all'interno del 20% del contratto iniziale, ottemperando anche a quanto disposto dall'art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, risulta ammissibile;

Vista la Perizia di variante in corso d'opera con concordamento nuovi prezzi n. 1 al "Progetto A7 n. 334_2'19 Teatro Comunale: sostituzione caldaia esistente con una nuova a condensazione ad alto rendimento e bassa emissione di sostanze nocive" a firma del tecnico progettista e DL PI Giuliano Goldoni e vistata dal Responsabile del Procedimento Geom. Mirco Massari, per la spesa complessiva invariata di euro 80.000,00, come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:

Progetto A7 n. 334_2'19 Rifacimento caldaia Teatro Comunale	Importo	Perizia		Var. %
A) Lavori				
Impianti meccanici sostituzione caldaia - Opere edili Assegnate alla La Termoidraulica srl di Carpi	55.070,49	59.138,76	4.068,27	7,39%
Oneri della sicurezza	1.164,96	1.321,96	157,00	13,48%
Totale Lavori	56.235,45	60.460,72	4.225,27	7,51%
Somme a disposizione				
Iva sui lavori 10%	5.623,55	6.046,07	422,52	7,51%
Spese tecniche esterne:				
<i>Incarico di Progettazione DL PI Goldoni</i>	<i>5.764,47</i>	<i>6.948,47</i>	<i>1.184,00</i>	
<i>Contributo integrativo 5% su spese tecniche esterne</i>	<i>288,22</i>	<i>347,42</i>	<i>59,20</i>	
<i>IVA 10% su spese tecniche esterne</i>	<i>1.331,59</i>	<i>1.605,10</i>	<i>273,50</i>	
Totale spese tecniche esterne	7.384,28	8.900,99	1.516,71	20,54%
Spese tecniche interne	650,00	650,00	-	-
Spese di gara	30,00	30,00	-	
Noleggio estintori ZEUS		61,00	61,00	
Collaudo linea vita copertura teatro compreso cestelli, MO ed IVA 22%		1.914,42	1.914,42	
Imprevisti e ribassi di gara	9.775,22	935,30	-8.839,92	
Spese bollettino VVFF	301,50	301,50		

Pagamenti oneri INAIL per omologazione impianto		700,00	700,00	
Totale somme a disposizione	23.764,55	19.539,28	-4.224,27	-17,78%
TOTALE PROGETTO	80.000,00	80.000,00		

Visto che la Perizia di cui sopra è costituita dai seguenti allegati:

- Relazione illustrativa perizia di variante;
- Elenco nuovi prezzi;
- Computo Metrico Estimativo di perizia;
- Quadro Economico di raffronto;
- Quadro Comparativo di raffronto;
- As built centrale termica;
- Integrazione PSC e costi sicurezza;
- Schema di Atto di sottomissione, verbale di concordamento nuovi prezzi e prolungamento tempi;

Considerato che per la redazione della presente Perizia di variante allo Studio Termo tecnico del PI Giuliano Goldoni con sede in Via P. Nenni 16/a a Carpi (MO) (P.IVA 02530880364 C.F. GLDGLN67B15B819E), richiedeva un compenso pari ad euro 1.184,00 (+5% contributi e +10% IVA) come da suo preventivo agli atti del prot. gen.le n. 23479 del 30.04.2020, che sommati alla parcella, di cui alla determinazione dirigenziale n. 657 del 18.09.2019 di euro 5.764,47 determina un importo totale di incarico di euro 6.948,47 (+5%+IVA 22%) per un importo complessivo di euro 8.900,99;

Vista l'allegata relazione tecnica d'integrazione incarico a firma del Responsabile del Procedimento Geom. Mirco Massari in data 04.05.2020;

Ritenuto necessario, a seguito di quanto sopra descritto, integrare l'incarico assegnato con determinazione dirigenziale n. 657 del 18.09.2019 relativamente al Progetto A7 n. 334_2'19 in oggetto, ammissibile ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. b del D.Lgs. 50 del 18.04.2016, soddisfatti, sulla base di quanto previsto dalla suddetta relazione tecnica in data 04.05.2020, i requisiti prescritti nel medesimo articolo e ritenuto l'onorario economicamente congruo;

Acquisito agli atti di Settore il DURC con esito "positivo" del PI Giuliano Goldoni agli atti del prot. gen.le n. 34326 del 26.06.2020, valido fino al 23.10.2020;

Preso atto che sono in corso di acquisizione dell'operatore economico La Termoidraulica srl (P.IVA 02083580361) il DURC prot. INAIL_22710842 del 24.06.2020 poiché è agli atti un DURC "positivo" ma scaduto il 23.06.2020;

Accertato:

- che le maggiori spese di perizia trovano copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce di bilancio 06610.00.05 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Teatro TEATRO: INVESTIMENTI, sull'impegno 874/2020 finanziate con contributo statale Decreto Legge 30.04.2019 n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi";
- che l'esecuzione dei maggiori lavori e delle prestazioni professionali sono previste nel corrente anno, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è nell'anno 2020;
- che il CIG attribuito dall'Autorità nazionale Anticorruzione, per i lavori è il n. **80672487A5** e per l'affidamento relativo all'integrazione di incarico è il **Z9C298F6D5**;
- che i lavori di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 13/08/2010 n. 136;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 31.10.2019 ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) Sezione strategica 2019 2024 Sezione operativa 2020/2022";
- la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 02.03.2020 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP SeS 2019/2024 – SeO 2020/2022;
- la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 02.03.2020 ad oggetto "Approvazione dello Schema di bilancio di previsione 2020-2022";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 07.04.2020, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione SeS 2019- 2024 SeO 2020-2022 (che si configura come DUP definitivo), dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 07.04.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 08.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2020 - 2022 - Parte finanziaria";

Richiamata inoltre la seguente normativa vigente:

- D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con particolare attenzione all'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", all'art. 183 "Impegno di spesa";
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05/10/2010, n. 207 per le parti ancora vigenti;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto Legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- D. Lgs. n. 33/2013 a oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare riferimento all'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" e all'art. 37 comma 2 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- L. n. 190/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)" art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (*split payment*) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- D. L. n. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" che, all'art. 25, prevede l'estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;
- L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge di stabilità 2016) art. 1 comma 502;
- D. Lgs. 50/2016 "Codice degli appalti pubblici", così come aggiornato con il D.Lgs n. 56 del 19.04.2017;
- D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Richiamati altresì:

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, in particolare art. n. 4 "Parere di regolarità contabile" ed art. n. 25 "L'impegno di spesa".
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 22.12.2015;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. **di approvare e affidare**, sulla base di quanto riportato in premessa e ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, l'integrazione dell'incarico per i servizi tecnico professionali inerenti la redazione della Perizia di variante in corso d'opera e concordamento nuovi prezzi n. 1 del Progetto A7 n. 334_2'19 Teatro Comunale: sostituzione caldaia esistente con una nuova a condensazione ad alto rendimento e bassa emissione di sostanze nocive" allo Studio Tecnico del PI Giuliano Goldoni con sede in Via P. Nenni 16/a a Carpi (MO) (P.IVA 02530880364 C.F. GLDGLN67B15B819E) per il maggior importo **euro 1.184,00 (+5% contributi e +22% IVA)**, come da suo preventivo agli atti del prot. gen.le n. 23479 del 30.04.2020, che sommati alla parcella di cui alla Contratto agli atti del Prot. Gen.le n. 54482 del 30.09.2019 di **euro 5.764,47 (+5% contributi e +22% IVA)** determina un importo totale di incarico di **euro 6.948,47 (+5%+IVA 22%)** per un importo complessivo di **euro 8.900,99, (contributo e IVA compresi)**, ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali;
2. **di approvare**, sulla base di quanto riportato in premessa e ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la perizia di variante in corso d'opera e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 al "Progetto A7 n. 334_2'19 Teatro Comunale: sostituzione caldaia esistente con una nuova a condensazione ad alto rendimento e bassa emissione di sostanze nocive" a firma del tecnico progettista esterno PI Giuliano Goldoni e del Responsabile del Procedimento Geom. Mirco Massari per la spesa complessiva invariata di euro 80.000,00 come evidenziato nel quadro economico di confronto descritto in premessa;
3. **di affidare** l'esecuzione delle maggiori opere all'operatore economico La Termoidraulica srl, con sede in s.s. Romana Nord 128, Carpi (MO) P.IVA 02083580361, che ha dichiarato la propria disponibilità mediante l'accettazione preventiva con sottoscrizione dello Schema Atto di sottomissione (**Allegato H**) ;
4. **di dare atto** che, per effetto della presente perizia il contratto stipulato con l'operatore economico La Termoidraulica srl di Carpi (MO), agli atti del Prot. Gen.le n. 69926 del 12.12.2019 subirà un incremento di **euro 4.225,27 (+ IVA 10%)** già al netto dello sconto del – 13,73 % offerto in sede di gara, e che quindi l'importo complessivo del contratto è rideterminato in **euro 60.460,72 (+ IVA 10%)** per complessivi **euro 66.506,79 (IVA compresa)**, concedendo inoltre una proroga del termine dei lavori di giorni 4 /quattro, ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali;
5. **di trasmettere** copia del presente provvedimento agli operatori economici La Termoidraulica srl e al Direttore Lavori Geom. Giuliano Goldoni ;
6. **di dare atto** che la Perizia di variante n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati:
Allegato A) Relazione illustrativa perizia di variante;
Allegato B) Elenco nuovi prezzi;
Allegato C) Computo Metrico Estimativo di perizia;
Allegato D) Quadro Economico di raffronto;
Allegato E) Quadro Comparativo di raffronto;
Allegato F) As built centrale termica;
Allegato G) Integrazione PSC e costi sicurezza;
Allegato H) Schema di Atto di sottomissione, verbale di concordamento nuovi prezzi e prolungamento tempi;
Tali elaborati costituiranno l'originale che verrà conservato presso il Settore competente; ad esso dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica.
7. **di sub impegnare** la spesa relative alla presente determinazione, finanziate con contributo

statale con Decreto Legge 30.04.2019 n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", per complessivi **euro 6.164,49**, alla voce di bilancio **6610.00.05 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Teatro TEATRO: INVESTIMENTI sull'impegno 874/2020**, come segue:

per euro 4.647,79 (IVA 10% compresa) a favore dell'operatore economico La Termoidraulica srl **CUP n. C92I19000100001** e **CIG n. 80672487A5**;

per euro 1.516,70 (contributo ed IVA compresi) a favore del PI Goldoni Giuliano **CUP n. C92I19000100001** e **CIG n. Z9C298F6D5**;

8. **di stabilire** che l' Atto di sottomissione con verbale nuovi prezzi (**Allegati H**);verrà formalizzato nella forma della scrittura privata non autenticata in modalità elettronica a cura del competente ufficio del Settore A7 Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica, e in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito all'art. 3 della Legge n.136/2010, ai sensi di quanto previsto dall' art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/06 e dell'art 65 c. 4 del Regolamento dei contratti approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 148 del 22/12/2015

9. **di dare atto altresì:**

- che l'esecuzione dei lavori e del servizio professionale sono previsti nel corrente anno, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è nell'anno 2020;
- che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
- che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
- che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del 30.04.2013, ad oggetto: "Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione", a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del d. lgs. n. 192/2012;
- che è stato acquisito agli atti di Settore il DURC con esito "positivo per il PI Giuliano Goldoni prot. gen.le n. 34326 del 26.06.2020 valido fino al 23.10.2020;
- che è in corso di acquisizione dell'operatore economico La Termoidraulica srl il DURC prot. INAIL_22710842 del 24.06.2020 poiché si possiede agli atti un DURC "positivo" scaduto il 23.06.2020;
- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":
 - ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
 - ai sensi dell'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione "bandi di gara e contratti";
- che il Responsabile del Procedimento è l'Geom. Mirco Massari;

10. **di disporre**, infine, che il presente atto sia inviato a cura del Settore S2 alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 173, della legge 266/2005 (Finanziaria), come stabilito con deliberazione 4/2006 della Sezione Autonomie e con modalità operative fornite con comunicazioni

della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna (prot. n. 0003358 del 16.12.2008 e prot. n. 1389 del 16.03.2009), in quanto l'importo risulta superiore a 5.000,00 euro.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Progetto A7 n. 334_2'19 "Teatro Comunale: sostituzione caldaia esistente con una nuova a condensazione ad alto rendimento e bassa emissione di sostanze nocive" finanziato con Decreto Crescita D.L. 34/2019. CUP C92I19000100001. Approvazione perizia di variante in corso d'opera con concordamento nuovi prezzi n. 1 e modifica tempi contrattuali.

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
1	2020	4647.79		06610.00.05			
	Anno	Subimpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	874	1		N	
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Teatro TEATRO: INVESTIMENTI			
	Codice Creditore						
	CIG	80672487A5		CUP		C92I19000100001	
	Centro di costo	TEATRO: INVESTIMENTI		Natura di spesa			
	Note	Progetto A7 n. 334_2'19 "Teatro Comunale: sostituzione caldaia esistente con una nuova a condensazione ad alto rendimento e bassa emissione di sostanze nocive" finanziato con Decreto Crescita D.L. 34/2019.Maggiori lavori in seguito a perizia ditta LA TERMOIDRAULICA srl					

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
2	2020	1516.7		06610.00.05			
	Anno	Subimpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	874	2		N	
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Teatro TEATRO: INVESTIMENTI			
	Codice Creditore						
	CIG			CUP			
	Centro di costo	TEATRO: INVESTIMENTI		Natura di spesa			
	Note	Progetto A7 n. 334_2'19 "Teatro Comunale: sostituzione caldaia esistente con una nuova a condensazione ad alto rendimento e bassa emissione di sostanze nocive" finanziato con Decreto Crescita D.L. 34/2019.Integrazione spese in seguito a perizia STUDIO TECNICO GOLDONI GIULIANO					

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 419 DEL 06/07/2020 (REGISTRO GENERALE).

Carpì, 06/07/2020

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore GIOVANNI LENZERINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Progetto A7 n. 334_2'19 "Teatro Comunale: sostituzione caldaia esistente con una nuova a condensazione ad alto rendimento e bassa emissione di sostanze nocive" finanziato con Decreto Crescita D.L. 34/2019. CUP C92I19000100001. Approvazione perizia di variante in corso d'opera con concordamento nuovi prezzi n. 1 e modifica tempi contrattuali.**”, n° 132 del registro di Settore in data 01/07/2020

GIOVANNI LENZERINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .