



SETTORE  
**A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,  
PATRIMONIO**

---  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E  
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale  
N. 272 del 15/04/2019**

Registro del Settore  
N. 76 del 11/04/2019

**Oggetto:** **Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1  
relativa al Progetto A3 n. 19/18 Lavori relativi  
alla realizzazione di campo da calcio in erba  
sintetica polivalente presso l'impianto comunale  
da calcio Mirco Fontana in via Remesina, angolo  
via A. da Sangallo, a Carpi . Approvazione  
proroga dei lavori di ulteriori 10 gg. Impegno di  
spesa**

**Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativa al Progetto A3 n. 19/18 “Lavori relativi alla realizzazione di campo da calcio in erba sintetica polivalente presso l'impianto comunale da calcio Mirco Fontana in via Remesina, angolo via A. da Sangallo, a Carpi”. Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 10 gg. Impegno di spesa**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3  
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO  
ING. NORBERTO CARBONI**

**Richiamati i seguenti atti:**

- la Determinazione dirigenziale n. 26 del 30/01/2018 con la quale è stata approvata, tra l'altro, la realizzazione di un campo da calcio in erba sintetica polivalente presso l'impianto comunale da calcio “Mirco Fontana” in via Remesina, angolo via A. da Sangallo, per una spesa complessiva presunta di € 170.000,00;
- la Determina dirigenziale n. 604 del 13/08/2018 con la quale, relativamente alla realizzazione del Prog. 19/18 in oggetto, è stata nominata la Geom. Cristina Merighi, dipendente del Settore A3 del Comune di Carpi, in qualità di Responsabile Unico del procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 26.08.2018 con la quale si è provveduto all'approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 19/18 “Lavori relativi alla realizzazione di campo da calcio in erba sintetica polivalente presso l'impianto comunale da calcio Mirco Fontana in Via Remesina angolo Via Sangallo a Carpi”, per una spesa complessiva pari ad € 170.000,00;
- la Determina dirigenziale n. 955 del 10/12/2018 con la quale sono stati affidati i lavori del prog. A3 n. 19/18 in oggetto alla R.T.P. LIMONTA SPORT SPA (mandataria) – GREEN POWER SERVICE SRL (mandante), nella persona del legale rappresentante pro tempore della società mandataria, con sede legale in Erba (CO) Via XXV Aprile, 167/B per l'importo netto complessivo di € 109.899,97 (al netto del ribasso offerto del 19,27% (pari ad € 26.232,78) sull'importo a base di gara di € 136.132,75) oltre € 367,25 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) + € 11.026,72 per IVA 10% così per complessivi € 121.293,94, riformulando il nuovo Quadro Economico nel modo seguente:

	<b>Importo Parziale</b>	<b>Importo Totale</b>
<b>A) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA</b>	euro	Euro
1. Lavori	109.899,97	
2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	367,25	
<b>Totale opere a base d'appalto</b>		<b>110.267,22</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
1. Imprevisti	13.620,00	
2. Incentivi per funzioni tecniche	2.730,00	
3. Spese per pubblicità (Iva compresa)	1.000,00	
4. Per contributo ANAC	30,00	
5. Allacciamenti pubblici esercizi	2.470,00	
6. Ribasso d'asta (Iva compresa)	28.856,06	
7. Per Iva 10% sui lavori	11.026,72	
<b>Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne</b>		<b>59.732,78</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>		<b>170.000,00</b>

**Considerato che :**

- durante l'esecuzione dei lavori è sorta l'imminente necessità di procedere alla realizzazione di ulteriori opere ritenute indispensabili, nonché impreviste, per completare il progetto secondo la regola dell'arte,
- durante gli scavi per realizzare la linea idrica sono affiorate numerose radici di pioppo, alberi di grandi dimensioni presenti sul confine, pertanto occorre eliminarle dal percorso per evitare che entrino in contatto con gli impianti, tramite l'applicazione di una barriera antiradici;
- inoltre a seguito di verifica più approfondita, tramite degli scavi localizzati, ci si è resi conto che la linea elettrica esistente non è attrezzata di polifora interrata e mancano alcuni pozzetti intermedi che si sperava, invano, fossero rimasti sotterrati nel tempo; ciò impedisce di infilare i nuovi cavi di alimentazione dei nuovi pali della luce, quindi va realizzato il percorso ex novo;
- a seguire, presso il pozzo esistente, a seguito di verifiche all'interno dello stesso da parte dell'idraulico, ci si è resi conto che manca lo spazio per lavorare i tubi necessari per allacciare l'impianto di irrigazione previsto in progetto, pertanto occorre realizzare due pozzetti in corrispondenza dello stesso per poi connettersi all'impianto esistente, sia di tipo idraulico, sia di tipo elettrico. Anche il tubo esistente che si è intercettato non è adeguato, ha una sezione troppo piccola per garantire la pressione dell'impianto su tali distanze; occorre quindi realizzare una linea nuova con un diametro idoneo;
- in ultimo, si ritiene indispensabile la realizzazione di un muretto di contenimento che possa trattenere lo spessore del campo sul lato ovest, in quanto il livello del terreno era già più basso e la vicinanza della recinzione alla riga di campo non permette di portarlo a quota di campagna con una pendenza confortevole.
- si sottolinea che tali necessità sono state determinate da circostanze imprevedibili, in quanto nessun dato alla mano in fase progettuale portava a pensare alla mancanza delle stesse;
- tutto quanto descritto comporta una maggior spesa e rende necessario concordare alcuni ulteriori Nuovi Prezzi, sui quali sarà applicato il ribasso d'asta contrattuale;
- si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente Perizia di Variante e Suppletiva che prevede interventi che, tenendo conto delle ulteriori lavorazioni, quantifica una maggior spesa interamente coperta dalle somme a disposizione dell'Amministrazione, senza modificare l'importo complessivo del progetto;

**Visto** l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, depositato agli atti del Settore A3, firmato dal Direttore dei Lavori Geom. Geom. Cristina Merighi, e per accettazione preventiva, da parte dell'R.T.P. LIMONTA SPORT SPA (mandataria) – GREEN POWER SERVICE SRL (mandante), per un maggior importo dei lavori in appalto di euro 16.139,94 + iva 10%;

**Vista** la PERIZIA di variante n. 1 relativa al Progetto A3 n. 19/18 "Lavori relativi alla realizzazione di campo da calcio in erba sintetica polivalente presso l'impianto comunale da calcio Mirco Fontana in via Remesina, angolo via A. da Sangallo, a Carpi", così come redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Cristina Merighi, in cui la spesa viene riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori, come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:

	Per pubblicità e spese accessorie (Iva compresa)	1.000,00 <b>QUADRO ECONOMICO DOPO L'AGGIUDICAZIONE (D.T. 955 del 10/12/2018) €</b>	1.000,00 <b>QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELLA VARIANTE €</b>
<b>A</b>	<b>OPERE</b>		
<b>a1</b>	Per lavori	109.899,97	126.039,91
<b>a2</b>	Oneri di Sicurezza	367,25	367,25
	<b>TOTALE</b>	<b>110.267,22</b>	<b>126.407,16</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>b1</b>	Per imprevisti (Iva compresa)	13.620,00	13.620,00
<b>b2</b>	Per spese tecniche interne	2.730,00	3.129,85
<b>b3</b>			
<b>b4</b>	Per contributo ANAC	30,00	30,00
<b>b5</b>	Allacciamenti pubblici esercizi	2.470,00	2.470,00
<b>b6</b>	Ribasso d'asta (Iva compresa)	28.856,06	10.702,27
<b>b7</b>	IVA (10% su A)	11.026,72	12.640,72
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>59.732,78</b>	<b>43.592,84</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A + B)</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>

#### Richiamate:

- la Delibera di Consiglio comunale n. 19 del 28/02/2019 avente ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019”;
- la Delibera di Consiglio comunale n. 23 del 28/02/2019 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2019 – 2021”;
- la Delibera di Giunta comunale n. 32 del 05/03/2019 ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2019 – 2021;
- la Delibera di Giunta comunale n. 42 del 19/03/2019 ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e contestuali variazioni dei bilanci di previsione 2018/2020 e 2019/2021”;

#### Dato atto:

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 16.139,94 + € 1.613,99 per IVA 10%, così per complessivi € 17.753,93 per la realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante sopraindicata, trova copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla Voce 6810.00.02 “Acquisizione di beni immobili. Impianti sportivi. Altri servizi sportivi: Investimenti” (ID 120) nel Bilancio di Previsione 2019 – 2021, sull'impegno n. 756/2019 (ex impegno n. 1421/2018 riaccertato con D.G.C. n. 42/2019);
- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 126.407,16 (€ 110.267,22 per lavori principali + € 16.139,94 per importo di perizia) +Iva 10%, con un incremento di € 16.139,94 (pari al 14.637% circa), a norma dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;
- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codice unico di progetto (CUP) **C95H18000220004** ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;

- che il Cig attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per i lavori di cui alla variante in oggetto, è il seguente: **7611935F76**;

**Accertato** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

#### **Richiamati:**

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Visto il regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 165 del 14/12/2017;

tutto ciò premesso,

#### **DETERMINA**

1. **di approvare**, per le motivazioni richiamate in premessa, la variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 19/18 "Lavori relativi alla realizzazione di campo da calcio in erba sintetica polivalente presso l'impianto comunale da calcio Mirco Fontana in via Remesina, angolo via A. da Sangallo, a Carpi", ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b ) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Cristina Merighi, ridefinendo il quadro economico di spesa come evidenziato in premessa;
2. **di affidare** l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all' R.T.P. LIMONTA SPORT SPA (mandataria) – GREEN POWER SERVICE SRL (mandante), con sede legale in Erba (CO) Via XXV Aprile, 167/B C. FISCALE e P.IVA 00364970139, che ha dichiarato la propria disponibilità mediante l'accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione;
3. **di prorogare**, a seguito della Variante in oggetto, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di ulteriori gg. 10, oltre a quelli originariamente previsti;
4. **di dare atto** che la Variante n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati al presente atto:
  - 1 RELAZIONE TECNICA CON QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
  - 2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE
  - 3 QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO
  - 4 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

5. **di dare atto:**

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggiore spesa di € 16.139,94 + € 1.613,99 per IVA 10%, così per complessivi € 17.753,93 per la realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante sopraindicata, trova copertura finanziaria con le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla Voce 6810.00.02 "Acquisizione di beni immobili. Impianti sportivi. Altri servizi sportivi: Investimenti" (ID 120) nel Bilancio di Previsione 2019 – 2021, sull'impegno n. 756/2019 (ex impegno n. 1421/2018 riaccertato con D.G.C. n. 42/2019);
- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 126.407,16 (€ 110.267,22 per lavori principali + € 16.139,94 per importo di perizia) + € 12.640,72 per Iva 10%, così per complessivi € 139.047,88 ;

6. **di subimpegnare** alla Voce di Bilancio 6810.00.02 "Acquisizione di beni immobili. Impianti sportivi. Altri servizi sportivi: Investimenti" (ID 120) nel Bilancio di Previsione 2019 – 2021, sull'impegno n. 756/2019 (ex impegno n. 1421/2018 riaccertato con D.G.C. n. 42/2019):

- la maggiore spesa di € 17.753,93 (€ 16.139,94 per lavori da perizia + € 1.613,99 per Iva 10%);
- la spesa di € 399,85, quale quota per spese tecniche interne, relative alla presente perizia di variante;

7. **di dare atto:**

- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2019;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
- che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale Geom. Cristina Merighi in forza al Settore A3;
- che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 c. 1 lett. b) e dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell'atto dei dati richiesti;
- che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti dall'art. 106 c. 8 e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante comunicazione da parte della stazione appaltante all'ANAC entro 30 giorni dal suo perfezionamento e mediante comunicazione da parte del RUP all'Osservatorio tramite le sezioni regionali;

8. **di stabilire** che l'Atto di sottomissione con il Verbale di Concordamento nuovi prezzi venga formalizzato mediante scrittura privata non autenticata, ai sensi di quanto previsto dall'art 65 c. 4 del Regolamento dei contratti approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 148 del 22/12/2015.

SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO - SERVIZIO  
 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
 FINANZIARIA**

OGGETTO: Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativa al Progetto A3 n. 19/18 Lavori relativi alla realizzazione di campo da calcio in erba sintetica polivalente presso l'impianto comunale da calcio Mirco Fontana in via Remesina, angolo via A. da Sangallo, a Carpi .  
 Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 10 gg. Impegno di spesa

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
1	2019	17753.93		06810.00.02		
	<b>Anno</b>	<b>SubImpegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Sub sub</b>	<b>Cassa economale</b>
	2019	U	756	1		
	<b>Descrizione</b>			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti sportivi ALTRI SERVIZI SPORTIVI: INVESTIMENTI		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	7611935F76		<b>CUP</b>	C95H18000220004	
	<b>Centro di costo</b>	ALTRI SERVIZI SPORTIVI: INVESTIMENTI		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Progetto A3 n. 19.18 Lavori relativi alla realizzazione di campo da calcio in erba sintetica polivalente presso l'impianto comunale da calcio Mirco Fontana in Via Remesina angolo Via Sangallo a Carpi-Approvazione perizia -Assegnazione maggiori lavori R.T.P. LIMONTA SPORT SPA -GREEN POWER SERVICE SRL				

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
2	2019	399.85		06810.00.02		
	<b>Anno</b>	<b>SubImpegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Sub sub</b>	<b>Cassa economale</b>
	2019	U	756	2		
	<b>Descrizione</b>			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti sportivi ALTRI SERVIZI SPORTIVI: INVESTIMENTI		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>			<b>CUP</b>	C95H18000220004	
	<b>Centro di costo</b>	ALTRI SERVIZI SPORTIVI: INVESTIMENTI		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Progetto A3 n. 19/18 Lavori relativi alla realizzazione di campo da calcio in erba sintetica polivalente presso l'impianto comunale da calcio Mirco Fontana in Via Remesina angolo Via Sangallo a Carpi- incremento spese tecniche interne in seguito a perizia				

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 272 DEL 15/04/2019 (REGISTRO GENERALE).

*Carpi, 15/04/2019*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativa al Progetto A3 n. 19/18 Lavori relativi alla realizzazione di campo da calcio in erba sintetica polivalente presso l'impianto comunale da calcio Mirco Fontana in via Remesina, angolo via A. da Sangallo, a Carpi . Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 10 gg. Impegno di spesa**”, n° 76 del registro di Settore in data 11/04/2019

**Norberto Carboni**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 20/04/2019 al giorno 05/05/2019.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.