



SETTORE
**SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA**

RESTAURO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 831 del 17/10/2017

Registro del Settore
N. 302 del 11/10/2017

Oggetto: **Progetto n. A4 n. 224/14 "Ex Mercato Bestiame Palazzina uffici Aimag. Interventi di riparazione con rafforzamento locale". Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1 con proroga**

OGGETTO: Progetto n. A4 n. 224/14 "Ex Mercato Bestiame Palazzina uffici Aimag. Interventi di riparazione con rafforzamento locale". Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1 con proroga.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7

Arch. Diego Tartari

Premesso che:

- l'intervento in oggetto è stato previsto con cod. n. 2946 nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1388 del 30/09/2013 e nei relativi Piani di annuali 2013-2014 di attuazione aggiornati con le Ordinanze n. 120 del 11/10/2013 e seguenti per l'importo di € 225.000,00;
- con la determinazione A4 n. 129 del 25/02/2014 è stato assegnato l'incarico per la progettazione, direzione lavori e contabilità dei lavori in oggetto all'arch. Stefano Severi per un compenso di € 11.548,62 (contributo ed iva compresi);
- con la determinazione A4 n. 128 del 25/02/2014 è stato assegnato l'incarico per servizi tecnico professionali di Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori in oggetto al Geom. Simone Spaggiari per un compenso di € 2.791,36 (contributo ed iva compresi);
- con la deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 24/03/2014 è stato approvato il progetto preliminare di tale intervento, a firma del progettista Arch. Stefano Severi e del coordinatore della sicurezza Geom. Simone Spaggiari, oltre che vistato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli, per una spesa complessiva presunta di euro 225.000,00;
- con la determinazione A4 n. 788 del 14/11/2014 sono stati affidati in economia i lavori d'indagine propedeutiche alla progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto, alla ditta Clessidra snc per complessivi €. 5.325,30 (iva 22% compresa);
- che il progetto esecutivo degli interventi di riparazione con rafforzamento locale del fabbricato in oggetto dell'importo di € 225.000,00 è stato inoltrato il 27/05/2014 con prot. gen. le n. 25802/2014 alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato regionale;
- che con successive integrazioni del 22/12/2014 prot. gen.le n. 65670/2014 e del 28/07/2015 prot. gen.le n. 35451/2014 si ridimensionava, su richiesta del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale, l'importo delle opere all'effettivo quadro del danno in euro 160.902,83;
- che con lettera agli atti del prot. gen.le con n. 63538 del 28/12/2015 il suddetto SGSS ha rilasciato attestazione di congruità della spesa, ai sensi dell'art. 3 comma 19 del Regolamento (D.G.R. 1666/2015 – Allegato "E"), per € 156.194,74;
- che questa Amministrazione ha ritenuto comunque necessario finanziare comunque con fondi comunali la parte delle spese escluse dalla Regione in quanto ritenute indispensabili alla corretta realizzazione dell'opera per € 2.805,26;
- che con la delibera di Giunta comunale n. 42 del 23/02/2016 è stato approvato il progetto esecutivo A4 n. 224/14 "Approvazione Progetto Esecutivo A4 n. 224/14 "Ex Mercato Bestiame. Palazzina uffici Aimag". Interventi di riparazione con rafforzamento locale" a firma del progettista Arch. Stefano Severi, del coordinatore della sicurezza Geom. Simone Spaggiari ed

inoltre vistato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli, per una spesa complessiva presunta di euro 159.000,00 così suddivisa in base ai diversi finanziamenti:

DESCRIZIONE	Finanziamento Regione	Finanziamento Comune	Totale
LAVORI			
Opere edili di restauro	78.663,56		78.663,56
Opere di restauro pittorico	31.142,13		31.142,13
oneri per la sicurezza	6.405,46		6.405,46
Totale Lavori a base di gara	116.211,15		116.211,15
SOMME A DISPOSIZIONE			
spese tecniche interne	697,27		697,27
spese tecniche esterne	10.923,85	378,15	11.302,00
inarcassa spese tecniche esterne 4%	436,95	15,13	452,08
iva spese tecniche esterne 22%	2.499,38	86,52	2.585,90
iva sui lavori 10%	11.621,11		11.621,11
indagini stratigrafiche inclusa iva 22%	3.486,33	1.838,97	5.325,30
traslochi (archivio Aimag nel sottotetto inclusa IVA)	5.000,00		5.000,00
spese di gara		30,00	30,00
imprevisti	5.318,70	456,49	5.775,19
Totale somme a disposizione	39.983,59	2.805,26	42.788,85
TOTALE PROGETTO COMPLESSIVO	156.194,74	2.805,26	159.000,00

- che con la determinazione a contrattare n. 228 del 09/04/2016 si disponeva di avviare una procedura negoziata di cottimo fiduciario tra 8 operatori economici specializzati per un importo a base di gara a misura di euro 116.211,15 (di cui € 109.805,69 per lavori ed € 6.405,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara + IVA 10%, ai sensi art. 15 comma 3 dell'allegato E) alla deliberazione Giunta Regionale n. 1388 del 30/09/2013 e successive modificazioni e dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/2006, con aggiudicazione all'operatore economico che avesse offerto il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 163/2006;
- che con la determinazione n. 332 del 13/05/2016 si aggiudicava in via definitiva all'operatore economico LITHOS srl di Venezia, C.F. e P.IVA 01998860272, per un importo di euro 85.125,16 + IVA 10%, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammontanti ad euro 6.405,46, al netto del ribasso offerto del -28,31%;
- che si formalizzava il contratto di cottimo fiduciario con scrittura privata firmata tra le parti e depositata agli atti del prot. gen. con n. 35019/2016 del 28/06/2016;

Dato atto che a fronte del collocamento a riposo per pensionamento dell'Arch. Giovanni Gnoli a far data dal 01/07/2017:

- con decreto sindacale n. 50265 del 26/09/2017 si conferiva ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 l'incarico di Dirigente del Settore "Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica" all'Arch. Diego Tartari a far data dal 09/10/2017 al 30/06/2019 e comunque fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
- con la determinazione dirigenziale n. 803 del 09/10/2017 si nominava l'Arch. Diego

Tartari quale Responsabile Unico di Procedimento in relazione al presente procedimento;

Considerato:

- che durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario introdurre delle modifiche alle previsioni originarie del progetto approvato, in quanto all'interno dell'edificio sono emerse necessità di ulteriori lavorazioni per esigenze di messa in sicurezza di alcune strutture come nel dettaglio specificato nella Relazione tecnica, a firma del Direttore dei Lavori Arch. Stefano Severi, allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale (**Allegato n. 1**);
- che si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente Perizia di variante e suppletiva che prevede interventi per una maggior spesa interamente coperta dalla voce "Imprevisti" delle somme a disposizione dell'Amministrazione, senza modificare l'importo complessivo del progetto;

Accertato:

- che le ragioni esplicitate nella Relazione tecnica, parte integrante della perizia, risultano fondate e identificano la fattispecie di una variante necessaria, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera c) del D. lgs.163/2006 e che il Responsabile Unico di Procedimento, Arch. Diego Tartari, a seguito di istruttoria approfondita e di motivato esame dei fatti, ha verificato le cause delle condizioni e dei presupposti che a norma dell' art. 205 comma 2 del D. lgs.163/2006 consentono di disporre di varianti in corso d'opera;
- che i maggiori lavori comportano un aumento del contratto principale stipulato con l'operatore economico LITHOS srl di Venezia, C.F. e P.IVA 01998860272 per € **7.790,32** di cui € 5.797,54 per oneri della sicurezza (+ IVA 10%), inferiore quindi al 10% del suo valore iniziale di euro 85.125,16 (+ IVA 10%) e sono finanziati con le somme a disposizione dell'Amministrazione relative ad economie per ribassi d'asta che risultano disponibili all'interno dello stanziamento del progetto originario;
- che quindi la variante rientra nella fattispecie di cui all'art. 205 comma 3 del D.lgs 163/2006 in cui *"il responsabile del procedimento, può, altresì disporre varianti in aumento rispetto all'importo originario del contratto entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante"*;
- che l'ANAC, nella FAQ n. 1 relativa all'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 "Disposizioni transitorie e di coordinamento" limita l'applicazione del D.Lgs. 163/2006 ai soli appalti aggiudicati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;
- che nel caso in oggetto, l'aggiudicazione è stata successiva all'entrata in vigore del medesimo D.Lgs. 50/2016 (determinazione n. 332 del 13/05/2016 sopracitata);
- che comunque la variante in oggetto, rimanendo all'interno del 10% del contratto iniziale, ottempera anche a quanto disposto dall'art. 149 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e risulta quindi ammissibile;

Riconosciuta, quindi, la propria competenza ad approvare la perizia di variante per lavori suppletivi di cui sopra ai sensi dell'art. 161 commi 9 del Regolamento d'Attuazione approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207;

Vista la perizia di variante e suppletiva n. 1 del Progetto A4 n. 224/14 "Ex Mercato Bestiame. Palazzina uffici Aimag. Interventi di riparazione con rafforzamento locale" a firma del progettista Arch. Stefano Severi, del coordinatore della sicurezza Geom. Simone Spaggiari ed inoltre vistato dal Responsabile del Procedimento Arch. Diego Tartari, per una spesa complessiva di euro 159.000,00 come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:

	PROGETTO	POST GARA	VARIANTE	DIFFERENZA TRA PERIZIA E GARA
--	-----------------	------------------	-----------------	--

Progetta A4 n. 224/14 "Ex Mercato Bestiame. Palazzina uffici Aimag. Interventi di riparazione con rafforzamento locale"	FINANZIAMENTO REGIONE	FINANZIAMENTO COMUNE	TOTALE	FINANZIAMENTO REGIONE	FINANZIAMENTO COMUNE	TOTALE	FINANZIAMENTO REGIONE	FINANZIAMENTO COMUNE	TOTALE	FINANZIAMENTO REGIONE	FINANZIAMENTO COMUNE	TOTALE
LAVORI ARCHITETTONICI												
Opere edili (Computo metrico 1)	78.663,56	-	78.663,56	56.393,91	-	56.393,91	80.712,48	-	80.712,48	24.318,57	-	24.318,57
Opere di restauro (Computo metrico 2)	31.142,13	-	31.142,13	22.325,79	-	22.325,79	-	-	-	-22.325,79	-	-22.325,79
Costi della sicurezza	6.405,46	-	6.405,46	6.405,46	-	6.405,46	12.203,00	-	12.203,00	5.797,54	-	5.797,54
TOTALE LAVORI	116.211,15	-	116.211,15	85.125,16	-	85.125,16	92.915,48	-	92.915,48	7.790,32	-	7.790,32
SOMME A DISPOSIZIONE												
Spese tecniche incentivato al RUP	697,27	-	697,27	697,27	-	697,27	697,27	-	697,27	-	-	-
Spese tecniche	10.923,85	378,15	11.302,00	10.923,85	378,15	11.302,00	10.923,85	378,15	11.302,00	-	-	-
Incarassa spese tecniche esterne 4%	436,95	15,13	452,08	436,95	15,13	452,08	436,95	15,13	452,08	-	-	-
Iva spese tecniche esterne 22%	2.499,38	86,52	2.585,90	2.499,38	86,52	2.585,90	2.499,38	86,52	2.585,90	-	-	-
I.V.A. sui lavori 10%	11.621,11	-	11.621,11	8.512,52	-	8.512,52	9.291,55	-	9.291,55	779,03	-	779,03
Indagini stratigrafiche decreto 928 art. 8 (importo inclusa IVA al 22%)	3.486,33	1.838,97	5.325,30	3.486,33	1.838,97	5.325,30	3.486,33	1.838,97	5.325,30	-	-	-
Traslochi (archivio AIMAG nel sottotetto inclusa IVA)	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
Spese di gara	-	30,00	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00	30,00	-	-	-
Imprevisti	5.318,70	456,49	5.775,19	39.513,28	456,49	39.969,77	30.943,93	456,49	31.400,42	-8.569,35	-	-8.569,35
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	39.983,59	2.805,26	42.788,85	71.069,58	2.805,26	73.874,84	63.279,26	2.805,26	66.084,52	-7.790,32	-	-7.790,32
TOTALE	156.194,74	2.805,26	159.000,00	156.194,74	2.805,26	159.000,00	156.194,74	2.805,26	159.000,00	-	-	-

Dato atto che la perizia ha ottenuto i seguenti pareri autorizzativi:

- l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 c. 4 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. (prot. Sopr. n. 19421 del 25/08/2017) recepita agli atti del prot. gen. con n. 44560 del 28/08/2017 con la quale la Soprintendenza concede il proprio nulla osta alle lavorazioni in oggetto;
- la comunicazione ai sensi dell'art. 13 comma 3 del Regolamento (D.G.R. 1058/2017 e Ordinanza 17/2017 – Allegato "E") recepita agli atti del prot. gen. con n. 47405 del 11/09/2017 con la quale l'Agenzia per la Ricostruzione della Regione Emilia Romagna concede il proprio nulla osta alla variante non sostanziale oggetto;

Acquisito agli atti di Settore il seguente DURC con esito "positivo" per l'operatore economico LITHOS srl Restauro e conservazione di opere d'arte, Sestriere Castello 5236, 30122 Venezia (VE), C.F. e P.IVA 01998860272 prot. INAIL n. 8139499 del 04/07/2017 valido fino al 01/11/2017;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31/01/2017 ad oggetto "Approvazione della nota di

aggiornamento al documento unico di programmazione 2017;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 31/01/2017 a oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la delibera di Giunta n. 23 del 07.02.2017 a oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione anni 2017 – 2019" e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto:

- che le maggiori spese della perizia suppletiva per i lavori in oggetto ammontano ad **€ 7.790,32** di cui € 5.797,54 per oneri della sicurezza (+ IVA 10%) per complessivi **€ 8.569,35** (IVA compresa) e trovano copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione da Fondi regionali alla voce di bilancio **05110.00.30, ID 6310** sull'impegno n. **2017/857**;
- che ai lavori oggetto della presente deliberazione è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C92C16000000006** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il **CIG** attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come disposto dal presente atto è il n. **661523589C**;
- che i lavori di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 13/08/2010 n. 136;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

Richiamata la seguente normativa:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267, art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- Decreto Legislativo n. 50/2016 art.1 comma 216 che prevede l'applicazione del Decreto Legislativo n. 163/06 in fase transitoria, in caso di procedure i cui bandi o avvisi fossero stati pubblicati o le cui lettere d'invito fossero state inviate precedentemente l'entrata in vigore del codice del contratto nuovo e del comunicato dell'11/05/2016 del Presidente di ANAC che chiarisce ulteriormente tali circostanze;
- Codice dei Contratti approvato con Decreto Legislativo del 12/04/2006, n. 163, in particolare l'art. dell'art. 132 comma 1 lettera c) "Varianti in corso d'opera" ancora vigente per il presente appalto;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05/10/2010, n. 207 ancora vigente per il presente appalto;
- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto legge n. 66 del 24.04.2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" che all'art. 25 prevede l'estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;

- Legge 190 del 23.12.2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (*split payment*) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- Decreto Legislativo n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del Decreto Legislativo n. 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Richiamati inoltre:

- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 148 del 22/12/2015 in particolare l'art 65 c. 4 "modifiche contrattuali ed aumento o diminuzione delle prestazioni in corso di contratto".
- Il Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale di Carpi n. 114 del 12/05/2005, art. 4 "Parere di regolarità contabile" e art. 21 "Disciplina per l'impegno delle spese";

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di approvare** la perizia di variante e suppletiva n. 1 del Progetto A4 n. 224/14 "Ex Mercato Bestiame. Palazzina uffici Aimag. Interventi di riparazione con rafforzamento locale" a firma del progettista Arch. Stefano Severi, del coordinatore della sicurezza Geom. Simone Spaggiari ed inoltre vistato dal Responsabile del Procedimento Arch. Diego Tartari, per una spesa complessiva di euro 159.000,00 come evidenziato nel quadro economico di confronto in premessa;
2. **di affidare** l'esecuzione dei maggiori lavori di cui trattasi all'operatore economico LITHOS srl Restauro e conservazione di opere d'arte, Sestriere Castello 5236, 30122 Venezia (VE), C.F. e P.IVA 01998860272, che ha dichiarato la propria disponibilità mediante l'accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione;
3. **di dare atto** che, effetto della presente perizia, il contratto stipulato con l'operatore economico LITHOS srl di Venezia (VE), agli atti del prot. gen. con n. 35019/2016 del 28/06/2016 subirà un incremento di 7.790,32 di cui 5.797,54 per oneri della sicurezza (+ IVA 10%) già al netto dello sconto del -28,31% offerto in sede di gara, e che quindi l'importo complessivo del contratto è così rideterminato in € 92.915,48 (+ IVA 10%), ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali;
4. **di autorizzare** una proroga di 45 giorni naturali e consecutivi all'operatore economico LITHOS srl di Venezia (VE), per l'ultimazione dei lavori in oggetto, fissando quindi a gg 165 la nuova durata contrattuale dei lavori a condizione che essa non ne tragga motivi atti ad accampare diritti o pretese di sorta in contrasto con le condizioni contrattuali;
5. **di trasmettere** copia del presente provvedimento all'operatore economico LITHOS srl di Venezia (VE) e al Direttore Lavori Arch. Stefano Severi;
6. **di dare atto** che la Perizia di variante e suppletiva n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati:
 - 1) Relazione tecnica (articolo 161 DPR 207/2010) – computo metrico estimativo;
 - 2) Tavola Unica - Progetto per la messa in sicurezza muretto in copertura;

- 3) Dichiarazione del RUP che attesti che le varianti non risultano sostanziali ai sensi dell'art. 9 della LR n. 19/2008;
- 4) Modulo MUR A.15/D.9 – Asseverazione relativa alle varianti non sostanziali;
- 5) Dichiarazione del progettista con asseverazione del RUP in cui si attesta che le varianti al progetto non costituiscono riproposizione di interventi precedentemente ritenuti non ammissibili da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e pertanto esclusi dall'attestazione di congruità della spesa e che le varianti proposte risultano ammissibili a finanziamento ai sensi dell'art. 8 del Regolamento – Allegato E alla Ordinanza n. 52 del 24 ottobre 2016;
- 6) Computo metrico estimativo e quadro tecnico economico di raffronto pre e post variante con tutte le fonti di finanziamento (commissario e fondi comunali) sull'intervento;
- 7) Schema di atto di sottomissione.

Tali elaborati costituiranno l'originale che verrà conservato presso il Settore competente; ad esso dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica.

7. **di impegnare** la maggiore spesa di € **8.569,35** (IVA compresa) con le somme a disposizione dell'Amministrazione da Fondi regionali alla Voce di Bilancio n. **05110.00.30, ID 6310** sull'impegno n. **2017/857** in favore dell'operatore economico LITHOS srl di Venezia (VE);
8. **di stabilire** che l'Atto di sottomissione venga formalizzato in forma di scrittura privata, non autenticata in modalità elettronica a cura del competente ufficio del Settore A7 "Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica", ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/06 e dell'art 65 c. 4 del Regolamento dei contratti approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 148 del 22/12/2015 (**Allegato n. 7**);
9. **di dare atto:**
 - che la spesa relativa alla presente perizia è esigibile nel 2017;
 - che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
 - che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
10. **di ottemperare** agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":
 - ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
 - ai sensi dell'art. 37, che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 c. 32 L. 190/2012, e ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione "bandi di gara e contratti".

SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA - RESTAURO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Progetto n. A4 n. 224/14 "Ex Mercato Bestiame Palazzina uffici Aimag. Interventi di riparazione con rafforzamento locale". Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1 con proroga

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
1	2017	8569.35		05110.00.30		
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2017	U	857		N	
	Descrizione			Opere di ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012		
	Codice Creditore					
	CIG	661523589C		CUP	C92C16000000006	
	Centro di costo	14.07.000002		Natura di spesa		
	Note	PROGETTO A4 N. 224/14 EX MERCATO BESTIAME PALAZZINA UFFICI AIMAG -INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE -Approvazione perizia n. 1- Integrazione lavori alla ditta LITHOS srl				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 831 DEL 17/10/2017 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 17/10/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore DIEGO TARTARI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Progetto n. A4 n. 224/14 "Ex Mercato Bestiame Palazzina uffici Aimag. Interventi di riparazione con rafforzamento locale".** **Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1 con proroga** ”, n° 302 del registro di Settore in data 11/10/2017

DIEGO TARTARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .