



SETTORE
**A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
PATRIMONIO**

**SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI**

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 339 del 09/05/2019**

Registro del Settore
N. 102 del 08/05/2019

**Oggetto: Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1
relativamente al Progetto A3 n. 80/15
"Realizzazione di un nuovo Centro Diurno / Care
Residence per anziani in via Nuova Ponente n. 2
a Carpi". Approvazione proroga dei lavori di
ulteriori 30 gg. Impegno di spesa**

Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 80/15 “Realizzazione di un nuovo Centro Diurno / Care Residence per anziani in via Nuova Ponente n. 2 a Carpi”. Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 30 gg. Impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO
ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti:

- la Delibera di Consiglio comunale n. 8 del 29/01/2015, con la quale, tra l'altro, è stata adottata variante specifica minore al P.R.G. vigente n. 34;
- la Delibera di Consiglio comunale n. 137 del 26/11/2015 relativa all'approvazione definitiva della variante urbanistica minore al PRG vigente n. 34, esecutiva dal 14.12.2015, il cui avviso di approvazione definitiva è stato pubblicato sul BURERT n. 342 del 30.12.2015;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 16.02.2016 con cui è stato approvato il Progetto PRELIMINARE A3 n. 80/15 “Realizzazione di un nuovo Centro diurno/Care Residence per anziani in via Nuova Ponente n. 2 a Carpi”, per una spesa complessiva presunta di euro 4.000.000,00;
- la Determinazione dirigenziale n. 387 del 19.05.2017 con cui sono stati affidati i servizi tecnici inerenti la progettazione definitiva-esecutiva delle strutture e direzione operativa, impianti idrico - sanitari, di scarico, gas, cucine ecc. e direzione operativa, impianto di riscaldamento – raffrescamento e direzione operativa, impianti elettrici e speciali e direzione operativa, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, pratica di prevenzione incendio, accatastamento, relativamente al Prog. 80/15 in oggetto, ad ENERPLAN S.R.L. Società di Ingegneria di Carpi (MO) - C.F. e P.IVA 02656960362, per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 101.505,15 comprensivo di oneri previdenziali ed IVA, come da sua offerta agli atti del Prot. Gen.le al n. 45416 del 27.09.2016;
- la Determina dirigenziale n. 558 del 12/07/2017 con la quale, relativamente al Prog. 80/15 in oggetto, è stato nominato l'Ing. Antonio Morini, dipendente del Settore A3, quale Responsabile Unico del procedimento;
- la Determina dirigenziale n. 33 del 23/01/2019 con la quale, relativamente al Prog. 80/15 in oggetto, è stato nominato l'Ing. Davide Grasso, dipendente del Settore A3, quale Direttore dei Lavori;
- la Delibera di giunta comunale n. 161 del 12/09/2017 di approvazione del progetto esecutivo A3 n. 80/15 “Realizzazione di un nuovo Centro diurno/Care Residence per anziani in via Nuova Ponente n. 2 a Carpi”, per una spesa complessiva di euro 4.300.000,00;
- la Determina dirigenziale n. 640 del 28/08/2018 con la quale sono stati affidati i lavori del prog.80/15 in oggetto alla ditta CME Consorzio Imprenditori Edili Soc Coop, P.I.: 00916510365 con sede in Modena, via Malavolti n. 33, per un importo complessivo delle opere di progetto a corpo ribassato di € 3.275.000,00, con un ribasso rispetto all'importo a base di gara pari ad € 246.667,04, al quale vanno sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso il cui importo ammonta a € 76.762,35, per un importo totale di aggiudicazione di € 3.351.762,35, riformulando il quadro economico nel modo seguente:

	Importo Parziale	Importo Totale
A) IMPORTO LAVORI	euro	Euro
Importo Lavori		3.275.000,00
Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81/08)		76.762,35
Totale opere a base d'appalto		3.351.762,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Iva sui lavori (10%)	335.176,24	
Spese tecniche esterne	140.000,00	
Iva su spese tecniche esterne (22%)	30.800,00	
Spese per collaudo tecnico-amministrativo (Iva compresa)	20.000,00	
Rilievi, accertamenti ed indagini (Iva compresa)	5.000,00	
Allacciamenti (Iva compresa)	5.000,00	
Studio geologico geotecnico – sismico con indagini geologiche (Iva compresa)	2.613,24	
Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sondaggi (ex art. 25 D. Lgs. 50/2016) (Iva compresa)	1.531,10	
Esecuzione di prove preventive di carico su pali di fondazione (Iva compresa)	14.152,00	
Verifiche ai fini della validazione del progetto (art. 26 D. lgs. 50/2016) (Iva compresa)	5.709,60	
Spese per commissioni giudicatrici (Iva compresa)	5.000,00	
Spese di gara e pubblicità (Iva compresa)	3.500,00	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (Iva compresa)	5.000,00	
Spese tecniche interne (art. 113 D.Lgs n. 50/16)	71.968,59	
Imprevisti (Iva compresa)	302.786,88	
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne		948.237,65
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		4.300.000,00

Considerato che :

- i lavori sono stati consegnati parzialmente in data 10/12/2018, definitivamente in data 29/04/2019, e sospesi il 01/05/2019;
- durante l'esecuzione dei lavori si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale i seguenti lavori supplementari (Art. 106 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., comma 1 lettera b)):
 1. realizzazione di una nuova condotta dell'acquedotto in polietilene PE100 Pn16 De 280mm, compatibile con le manutenzioni da parte dell'ente gestore in relazione ad interferenze con manufatti, presenze arboree e arbustive, visto il nulla osta tecnico n.8436 di Aimag, di cui al prot. n. 69482 del 28/11/2018. Nello specifico, la suddetta realizzazione è da considerarsi opera necessaria al fine di deviare la tubazione idrica esistente, posta sottoterra all'interno dell'area di cantiere in cui insistono i fabbricati oggetto di demolizione, il tutto al fine di evitare qualsiasi potenziale danneggiamento della tubazione stessa e conseguente interruzione del servizio;
 2. realizzazione di basamento in calcestruzzo armato per posizionamento di cassette in legno ad uso cantina di pertinenza degli alloggi ERP in via Nuova Ponente n.4, in sostituzione delle loro attuali autorimesse, oggetto di demolizione per far posto al nuovo Centro diurno/Care residence. Inoltre sono stati realizzati n.5 posti auto, n.1 box per cani e n.1 area stenditoio sempre di pertinenza degli alloggi ERP;
 3. a seguito della richiesta di integrazione pervenuta dalla Struttura Tecnica per la Sismica prot. n. 16738 del 29/03/2018 è stato redatto il progetto di

una rete di drenaggi superficiali. I drenaggi orizzontali sono realizzati mediante tubi PEAD Fessurati Ø125 e Ø200 al disotto del piano di fondazione dei fabbricati F2 ed F3 in adiacenza ai pali di ghiaia;

4. a seguito di sopralluogo del 22/11/2018 si è reso necessario lo spostamento del gruppo di misura relativo alla fornitura elettrica esistente in una posizione diversa ma adiacente a quella attuale in quanto interferente con le opere di progetto dell'area esterna;
 5. nel progetto in appalto è prevista la demolizione completa di fabbricati isolati eseguita con mezzi meccanici con riferimento alla voce di elenco prezzi 01.05.A006. A, a seguito di esigenze sopravvenute del settore A3 dopo l'approvazione del progetto esecutivo, si è reso necessario il recupero con smontaggio accurato della struttura metallica del box ufficio ex giardinieri;
 6. l'oasi felina non ricade all'interno dell'area di cantiere, ma è comunque inglobata nell'area di progetto in appalto, e attualmente riceve fornitura elettrica per alimentazione di corpi illuminanti attraverso una linea area che interferisce con l'area oggetto di demolizione; si è resa pertanto necessaria l'installazione di una nuova linea di alimentazione provvisoria;
- tutto quanto descritto comporta una maggior spesa e rende necessario concordare alcuni ulteriori Nuovi Prezzi, sui quali sarà applicato il ribasso d'asta contrattuale;
 - si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente Perizia di Variante e Suppletiva che prevede interventi che, tenendo conto delle ulteriori lavorazioni, quantifica una maggior spesa interamente coperta dalle somme a disposizione dell'Amministrazione, senza modificare l'importo complessivo del progetto;
 - l'importo di variante non supera il 15% e rientra nel quadro economico di progetto e di aggiudicazione e non altera la natura generale del contratto;

Visto l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, depositato agli atti del Settore A3, firmato dal Direttore dei Lavori Ing. Davide Grasso, e per accettazione preventiva, da parte dell'impresa CME Consorzio Imprenditori Edili Soc Coop, per un maggior importo dei lavori in appalto di euro 125.882,73 + iva 10%;

Vista la PERIZIA di variante n. 1 relativa al Progetto A3 n. 80/15 "Realizzazione di un nuovo Centro Diurno / Care Residence per anziani in via Nuova Ponente n. 2 a Carpi", così come redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Davide Grasso, in cui la spesa viene riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori, come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:

	QUADRO ECONOMICO DOPO L'AGGIUDICAZIONE (D.T. 640 del 28/08/2018)	QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELLA VARIANTE
A) IMPORTO LAVORI	euro	Euro
Importo Lavori	3.275.000,00	3.396.882,73
Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81/08)	76.762,35	80.762,35
Totale opere a base d'appalto	3.351.762,35	3.477.645,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		

Iva sui lavori (10%)	335.176,24	347.764,51
Spese tecniche esterne	140.000,00	140.000,00
Iva su spese tecniche esterne (22%)	30.800,00	30.800,00
Spese per collaudo tecnico-amministrativo (Iva compresa)	20.000,00	20.000,00
Rilievi, accertamenti ed indagini (Iva compresa)	5.000,00	5.000,00
Allacciamenti (Iva compresa)	5.000,00	5.000,00
Studio geologico geotecnico – sismico con indagini geologiche (Iva compresa)	2.613,24	2.613,24
Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sondaggi (ex art. 25 D. Lgs. 50/2016) (Iva compresa)	1.531,10	1.531,10
Esecuzione di prove preventive di carico su pali di fondazione (Iva compresa)	14.152,00	14.152,00
Verifiche ai fini della validazione del progetto (art. 26 D. lgs. 50/2016) (Iva compresa)	5.709,60	5.709,60
Spese per commissioni giudicatrici (Iva compresa)	5.000,00	5.000,00
Spese di gara e pubblicità (Iva compresa)	3.500,00	3.500,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (Iva compresa)	5.000,00	5.000,00
Spese tecniche interne (art. 113 D.Lgs n. 50/16)	71.968,59	74.406,24
Imprevisti (Iva compresa)	302.786,88	161.878,23
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne	948.237,65	822.354,92
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	4.300.000,00	4.300.000,00

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio comunale n. 19 del 28/02/2019 avente ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019”;
- la Delibera di Consiglio comunale n. 23 del 28/02/2019 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2019 – 2021”;
- la Delibera di Giunta comunale n. 32 del 05/03/2019 ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2019 – 2021;
- la Delibera di Giunta comunale n. 42 del 19/03/2019 ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e contestuali variazioni dei bilanci di previsione 2018/2020 e 2019/2021”;

Dato atto:

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 125.882,73 + € 12.588,27 per iva 10%, così per complessivi € 138.471,00 per la realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante sopraindicata, trova copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla Voce di Bilancio 8310.00.02 “Acquisizione di beni immobili – Fabbricati patrimonio disponibile assistenza sociale: Investimenti” (ID 6520) nel Bilancio di Previsione 2019 – 2021, sull'impegno n. 870/2019 (ex impegno n. 264/2018, riaccertato con D.G.C. 42/2019);
- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 3.477.645,08 (€ 3.351.762,35 per lavori principali + € 125.882,73 per importo di perizia) +Iva 10%, con un incremento di € 125.882,73 (pari al 3,76% circa), a norma dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;

- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codice unico di progetto (CUP) **C97H17000430009** ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il Cig attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per i lavori di cui alla variante in oggetto, è il seguente: **7599400743**;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Visto il regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 165 del 14/12/2017;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. **di approvare**, per le motivazioni richiamate in premessa, la variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 80/15 "Realizzazione di un nuovo Centro Diurno / Care Residence per anziani in via Nuova Ponente n. 2 a Carpi", ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Davide Grasso, ridefinendo il quadro economico di spesa come evidenziato in premessa;
2. **di affidare** l'esecuzione dei lavori di cui trattasi alla ditta CME Consorzio Imprenditori Edili Soc Coop, P.I.: 00916510365 con sede in Modena, via Malavolti n. 33, che ha dichiarato la propria disponibilità mediante l'accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione;
3. **di prorogare**, a seguito della Variante in oggetto, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di ulteriori gg. 30, oltre a quelli originariamente previsti;
4. **di dare atto** che la Variante n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati al presente atto:

PV. 01 – RELAZIONE TECNICA;

PV. 02 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI VARIANTE;

PV. 03 - QUADRO COMPARATIVO;

PV. 04 – ANALISI DEI PREZZI OPERE IN VARIANTE;
PV. 05 - ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI;
PV. 06 – PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO;
PV. 07 – PLANIMETRIA DEVIAZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO;
PV. 08 – PLANIMETRIA RETI DRENAGGI PALI DI GHIAIA (TAV. TE08);
PV. 09 – PLANIMETRIA TRACCIAMENTO PLINTI DI FONDAZIONE (TAV. As01.2);
PV. 10 – PLANIMETRIA TRACCIAMENTO TRAVI DI FONDAZIONE (TAV. As01.3).

5. **di dare atto:**

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggiore spesa di € 125.882,73 + € 12.588,27 per IVA 10%, così per complessivi € 138.471,00 per la realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante sopraindicata, trova copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione, nel Bilancio di Previsione 2019 – 2021, sull'impegno n. 870/2019 (ex impegno n. 264/2018, riaccertato con D.G.C. 42/2019);
- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 3.477.645,08 (€ 3.351.762,35 per lavori principali + € 125.882,73 per importo di perizia) + € 347.764,51 per Iva 10%, così per complessivi € 3.825.409,59;

6. **di subimpegnare** alla Voce di Bilancio 8310.00.02 "Acquisizione di beni immobili – Fabbricati patrimonio disponibile assistenza sociale: Investimenti" (ID 6520) nel Bilancio di Previsione 2019 – 2021, sull'impegno n. 870/2019 (ex impegno n. 264/2018, riaccertato con D.G.C. 42/2019):

- o la maggiore spesa di € 138.471,00 (€ 125.882,73 per lavori da perizia + € 12.588,27 per IVA 10%);
- o la spesa di € 2.437,65 quale quota per spese tecniche interne, relative alla presente perizia di variante;

7. **di dare atto:**

- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2019;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
- che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale Ing. Antonio Morini in forza al Settore A3;
- che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 c. 1 lett. b) e dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell'atto dei dati richiesti;
- che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti dall'art. 106 c. 5, c. 8 e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale nazionale, mediante comunicazione ad ANAC entro trenta giorni dal perfezionamento e mediante comunicazione da parte del RUP

all'Osservatorio tramite le sezioni regionali;

8. **di stabilire** che l'Atto di sottomissione con il Verbale di Concordamento nuovi prezzi venga formalizzato mediante atto pubblico amministrativo in modalità elettronica a cura del competente ufficio Contratti del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio, ai sensi di quanto previsto dall'art 65 c. 4 del Regolamento dei contratti approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 148 del 22/12/2015.

SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO - SERVIZIO
 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
 FINANZIARIA**

OGGETTO: Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 80/15
 "Realizzazione di un nuovo Centro Diurno / Care Residence per anziani in via Nuova Ponente n. 2 a
 Carpi". Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 30 gg. Impegno di spesa

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
1	2019	138471		08310.00.02			
	Anno	SubImpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	870	1			
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI FABBRICATI PATRIMONIO DISPONIBILE ASSISTENZA SOCIALE: INVESTIMENTI			
	Codice Creditore						
	CIG	7599400743			CUP	C97H17000430009	
	Centro di costo	Assistenza sociale investimenti			Natura di spesa		
	Note	Progetto a3 n. 80/15 Realizzazione di un nuovo centro diurno -Care Residence per anziani -parte progetto finanziato da contributo regionale danni sisma -perizia n. 1 -Affidamento maggiori lavori alla ditta CME Consorzio Imprenditori Edili soc. coop.					

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
2	2019	2437.65		08310.00.02			
	Anno	SubImpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	870	2			
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI FABBRICATI PATRIMONIO DISPONIBILE ASSISTENZA SOCIALE: INVESTIMENTI			
	Codice Creditore						
	CIG				CUP	C97H17000430009	
	Centro di costo	ASSISTENZA SOCIALE: INVESTIMENTI			Natura di spesa		
	Note	Progetto a3 n. 80/15 Realizzazione di un nuovo centro diurno -Care Residence per anziani -parte progetto finanziato da contributo regionale danni sisma - integrazione spese tecniche interne art.113 D.Lgs n. 50/16 in seguito a perizia					

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 339 DEL 09/05/2019 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 09/05/2019

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli sostituito da Francesco Scaringella**

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 80/15 "Realizzazione di un nuovo Centro Diurno / Care Residence per anziani in via Nuova Ponente n. 2 a Carpi". Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 30 gg. Impegno di spesa**”, n° 102 del registro di Settore in data 08/05/2019

Norberto Carboni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .