



SETTORE  
**SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E  
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA**

---  
**RESTAURO**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale  
N. 631 del 07/09/2021**

Registro del Settore  
N. 205 del 03/09/2021

**Oggetto: Progetto A7 n. 258 bis/2020 "Programma di valorizzazione di Palazzo Castelvechio. Copertura del cortile interno. Pavimentazione cortile interno". Approvazione variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. CAMAR Società Cooperativa di Castelnovo nè Monti. CUP C91E1600004005 CIG 8449053B18.**

**OGGETTO: Progetto A7 n. 258 bis/2020 "Programma di valorizzazione di Palazzo Castelvecchio. Copertura del cortile interno. Pavimentazione cortile interno". Approvazione variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. CAMAR Società Cooperativa di Castelnovo nè Monti. CUP C91E16000040005 CIG 8449053B18.**

**IL DIRIGENTE DI SETTORE A7**

**Dott. Giovanni Lenzerini**

**Premesso:**

- che con la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 09.02.2016 veniva approvato il Progetto Esecutivo A7 n. 258/14 "Programma di valorizzazione di Palazzo Castelvecchio – Copertura del cortile interno" redatto a firma dei tecnici progettisti incaricati per la parte architettonica, strutturale e sicurezza in fase di progettazione Arch. Mario Deganutti e per la parte impiantistica P.I. Simone Chiossi dello Studio TA srl, vistato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli, per una spesa complessiva presunta di euro 2.000.000,00 di cui euro 910.000,00 da finanziamento statale;
- che con la determina n. 608 del 06.09.2016 si aggiudicavano in via definitiva alla ditta TES ENERGIA s.r.l. di Marcianise (CE) in avvalimento con l'impresa ausiliaria Salerno Kontrol s.r.l. di Salerno, P.I. i lavori relativi alle opere principali di progetto;
- che con determina n. 803 del 09.10.2017 si nominava l'Arch. Diego Tartari quale Responsabile Unico di Procedimento in sostituzione dell'Arch. Giovanni Gnoli;
- che con determinazione n. 196 del 28.03.2019 si prendeva atto del fallimento della ditta TES ENERGIA SRL, con sede in Marcianise (CE) V.le della Vittoria n° 37, C.F. e P.IVA 03741350619 e si disponeva di risolvere, ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. n. 163/2006, il contratto stipulato con la medesima rep. Com.le n. 67051 e registrato a Carpi il 22.2.2017 al n. 1116 serie 1T;
- che con la medesima determinazione n. 196 del 28.03.2019 si nominava l'Ing. Antonio Morini quale Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell'Arch. Diego Tartari;
- che con la delibera di Giunta Comunale n. 138 del 04.08.2020 si approvava il Progetto Esecutivo A7 n. 258 bis/2020 - Pavimentazione del cortile interno e sistemazione aree esterne, interne e di cantiere della scuola M. Fanti.", riapprovando il Progetto 258/14 "Programma di valorizzazione di Palazzo Castelvecchio – Copertura del cortile interno" di euro 2.000.000,00, inserendo nuove lavorazioni necessarie alla sistemazione prioritaria delle zone ora inutilizzabili da parte dell'utenza scolastica, dopo il non proseguimento dei lavori di valorizzazione di Palazzo Castelvecchio, per un importo stimato in euro 215.000,00 previsto nelle disponibilità del progetto originario;
- che con la determinazione dirigenziale n. 688 del 08.10.2020 si affidavano le opere principali relative al progetto di cui sopra, opere da pavimentatore, edili in generale ed affini, alla CAMAR Società Cooperativa di Castelnovo nè Monti, via Isolato Maestà n. 2 (P.IVA 02590000358), per l'importo contrattuale di euro 114.499,89 (di cui euro 108.939,89 per lavori, euro 5.560,00 per oneri della sicurezza) oltre all'IVA 10% così per complessivi euro 125.949,88), al netto dello sconto offerto del 15,21% sull'importo a base di gara;
- che in data 26.10.2020 veniva stipulato tra le parti il contratto, nei termini di cui all'art. 32 comma 14 d. lgs. 50/2016, mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, e acquisito agli atti del Prot. Gen.le n. 59899/2020 del 27.10.2020;
- che i lavori sono regolarmente iniziati come da verbale di consegna lavori del 16.11.2020 agli atti del Prot. Gen.le n. 64668/2020 in pari data;
- che in data 13.01.2021 veniva concessa una proroga di 40 gg naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori;

**Considrato** che per fatti verificatisi in corso d'opera, in base a quanto previsto all'art. 149 comma 2 del D.Lgs., 50/16, il RUP ha concordato con il DL di avviare una procedura per la redazione di una perizia di variante in corso d'opera, nel limite del 20% in piu dell'importo contrattuale;

**Visto** il progetto di perizia di variante redatto dal Direttore dei lavori, Arch. Cesare Sereni e sottoscritto dal RUP Ing. Antonio Morini costituito dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione di perizia;

- 2) Computo metrico estimativo di perizia;
- 3) Quadro comparativo di confronto;
- 4) Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;

Visto inoltre il Quadro Economico di perizia con quadro comparativo di confronto :

Progetto Esecutivo A7 n. 258 bis/2020 - Pavimentazione del cortile interno e <del>sistemazione aree esterne, interne e di cantiere</del>		PROGETTO	PROGETTO dopo gara e aggiornato con ultimo b	PERIZIA DI VARIANTE c	DIFFERENZA  (c - b)
		a			
1	<b>258bis NUOVI LAVORI: Pavimentazione corte interna e sistemazione dopo il fallimento ditta TES Energia</b>				
	<b>Opere da pavimentatore, edili in generale ed affini - (CAMAR SOC. COOP.)</b>	<b>134.042,00</b>	<b>134.042,00</b>	<b>161.218,60</b>	<b>27.176,60</b>
	- di cui Oneri specifici della sicurezza D.Lgs	5.560,00	5.560,00	4.561,00	-999,00
	- di cui lavori soggetti a ribasso d'asta	128.482,00	128.482,00	156.657,60	28.175,60
	- Ribasso contrattuale del 15,21% (escluso oneri di sicurezza)		<b>-19.542,11</b>	<b>-23.827,62</b>	<b>-4.285,51</b>
	<b>TOTALE NUOVI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE (* importo contrattuale)</b>	<b>134.042,00</b>	<b>* 114.499,89</b>	<b>* 137.390,98</b>	<b>*22.891,09</b>
2	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
	IVA su lavori (edili, strutturali ed impiantistici)	13.404,20	11.449,99	13.739,10	2.289,11
	Imprevisti ed piccole forniture (Iva compresa)	24.206,44	24.198,35	21.119,91	-3.078,44
	Lavori propedeutici di rimozione cumulo di terreno: comprensiva degli oneri di sicurezza pari a euro <b>731,50</b> (IVA e sicurezza compresi) BELLESIA ROMANO & GIANNI SRL	12.200,00	13.294,72	13.294,72	
	Opere da giardiniere e florovivaista: comprensiva degli oneri di sicurezza pari a euro <b>990,00</b> (IVA e sicurezza compresi) AZ.AGR. DONZELLI	20.000,00	21.398,64	21.398,64	
	Integrazione del coordinamento alla sicurezza lavori del Dott. Guido Barbieri per intervento prog. n. 258 bis (Iva e contributi compresi)	8.466,52	5.375,81	5.375,81	
	Incentivo funzioni tecniche	2.680,84	2.680,84	2.680,84	
	Ribassi / Ribassi opere principali compreso IVA		22.101,76	0	-22.101,76
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Rilevato** che la perizia di variante in approvazione comporta maggiori lavori rispetto all'originario contratto di appalto per un importo complessivo di euro 22.891,09 oltre IVA al 10%, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto ad euro 137.390,98 (al netto del ribasso d'asta), oltre IVA al 10 %, di cui euro 132.829,98 per lavori ed euro 4.561,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, con un aumento percentuale del 19,99% circa del contratto originario;

**Richiamata** la relazione a firma del Direttore dei Lavori Arch. Cesare Sereni e del RUP Ing. Antonio Morini (Prot. Gen.le n. 53436 del 02.09.2021 Allegato 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale), nella quale il RUP a seguito di approfondita istruttoria e motivato esame dei fatti, esprime giudizio di ammissibilità per l'approvazione della perizia di variante in argomento e contestualmente da atto che:

a - i maggiori lavori per un importo complessivo di euro 22.891,09, al netto del ribasso d'asta inclusi oneri della sicurezza oltre Iva di legge, sono inquadrabili nella fattispecie di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 in quanto resesi necessari, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per il proseguimento degli obiettivi dell'intervento rispettando il limite disposto della variazione in aumento del 20% del valore iniziale del contratto;

b - la perizia di variante è stata accettata dall'appaltatore mediante sottoscrizione preventiva dell'atto di

sottomissione e concordamento nuovi prezzi;

c - la copertura economica dei lavori aggiuntivi - complessivi euro 25.180,20 - è assicurata con I ribassi d'asta e facendo ricorso alle risorse a disposizione del Quadro Economico di progetto;

**Dato atto:**

- che per effetto delle maggiori lavorazioni da eseguire i tempi contrattuali per l'esecuzione dei lavori vengono incrementati di ulteriori 15 giorni naturali, che sommati ai 60 giorni naturali e consecutivi previsti da contratto più i 40 giorni concessi di proroga lavori porta la 115 giorni il nuovo termine di fine lavori;
- che, non superando l'importo dei lavori in variante il 20% del contratto originario non è necessario acquisire un nuovo CIG come da disposizioni del Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2015;
- che, ai sensi dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 la variante in argomento sarà comunicata dal responsabile del procedimento all'Osservatorio Regionale degli appalti pubblici entro trenta giorni dall'approvazione della medesima per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza;
- che per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

**Dato atto inoltre:**

- che la maggiore spesa per lavori alla CAMAR Società Cooperativa di Castelnovo nè Monti di **euro 25.180,20** trova copertura finanziaria alla **voce di bilancio n. 6110.00.03** "Acquisizione di beni immobili Edifici scolastici Scuole elementari: investimenti" agli impegni 770.001/2021 e 770.001.06/2021;
- che la maggior spesa di euro 25.180,20 relativa alla presente perizia di variante sarà esigibile nel 2021;
- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto alla CAMAR Società Cooperativa di Castelnovo nè Monti è pari ad euro 137.390,98 (euro 114.499,89 + euro 22.891,09 per importo di perizia) + IVA 10%, con un incremento pari al 19,99% circa, a norma dell'art. 106 comma 7 del D. LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- che a fronte dei maggiori lavori da eseguire viene concessa una proroga alla conclusione degli stessi di gg 15 giorni naturali e consecutivi, portando il termine di fine lavori a giorni 115;
- che al Progetto esecutivo n. 258-bis/2020 è stato assegnato il **Codice Unico di Progetto n. C99D18000010004**, ai sensi della Legge 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il Cig attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per la maggiorazione del contratto resta quello per l'appalto dei lavori il **n. 8449053B18**, poichè l'importo della modifica suddetta non supera il 20% dell'importo contrattuale e pertanto non è stato acquisito un ulteriore CIG;
- che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonio Morini, come sopra indicato;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d. lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del d. lgs. n. 118/2011, introdotto dal d. lgs. n. 126/2014;
- che le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della l. 13.08.2010 n. 136 e la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto;
- che in conformità a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010", ancora in vigore;

**Richiamati** i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- Delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 30.12.2020 ad oggetto "Approvazione della Nota di Aggiornamento

al Documento Unico di Programmazione (DUP) DUP SeS 2019/2024 SeO 2021/2023” dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

- Delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 30.12.2020 ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2021-2023” dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- Delibera di Giunta Comunale n. 277 del 31.12.2020 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizio 2021 - 2023 - Parte finanziaria”;

**Richiamata** la seguente normativa:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. del 18.08.2000 n. 267, artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, n. 183 “Impegno di spesa” ;
- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal d. l. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Legge n. 217/2010, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12.11.2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza;
- D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i. in particolare i punti 5.3 e 5.4 dell'Allegato n. 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” relativi ai criteri di impegno delle spese di investimento e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato per spese di investimento in corso di perfezionamento;
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l'art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;
- D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in particolare gli art. 106 e 149;

**Richiamati** altresì:

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, in particolare art. n. 4 “Parere di regolarità contabile” ed art. n. 25 “L'impegno di spesa”.
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015 così come modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021 art. 59 forma del contratto;

Tutto ciò premesso,

## **DETERMINA**

*per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:*

- 1. di approvare** la Perizia di variante in corso d'opera con concordamento nuovi prezzi e proroga dei lavori principali relativi al “Progetto Esecutivo A7 n. 258 bis/2020 - Pavimentazione del cortile interno e sistemazione aree esterne, interne e di cantiere della scuola M. Fanti.”, così come redatta dal Direttore dei lavori Arch. Cesare Sereni e dal RUP Ing. Antonio Morini (Prot. Gen.le n. 53436 del 02.09.2021 Allegato 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale), in cui si integra l'appalto dei lavori principali a seguito di maggiori lavori per l'importo complessivo di euro 22.891,09 (+ IVA 10%);
- 2. di affidare** l'esecuzione delle maggiori opere alla CAMAR Società Cooperativa di Castelnuovo né Monti, via Isolato Maestà n. 2 (P.IVA 02590000358), che ha dichiarato la propria disponibilità mediante l'accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione, modificando l'importo del contratto, stipulato in data 26/10/2021 agli atti del Prot. Gen.le n. 59899/2020 del 27.10.2020, per un incremento di euro 22.891,09 (+ IVA 10%), già al netto dello sconto offerto in sede di gara, per l'importo complessivo di contratto rideterminato in euro 137.390,981 (+ IVA 10%);

- 3. di sub-impegnare** per I maggiori lavori affidati alla CAMAR Società Cooperativa di Castelnuovo nè Monti, la somma complessiva di euro 25.180,20 (IVA 10% compresa) finanziata con mezzi propri dell'Ente alla voce di bilancio n. **6110.00.03** "Acquisizione di beni immobili Edifici scolastici Scuole elementari: investimenti":
- per euro 3.078,44 all'impegno n. 770.001/2021;
  - per euro 22.101,76 all'impegno n. 770.001.06/2021;

**4. di riformulare** il quadro economico in seguito alla perizia di variante come di seguito indicato:

Progetto Esecutivo A7 n. 258 bis/2020 - Pavimentazione del cortile interno e sistemazione aree esterne, interne e di cantiere		PROGETTO	PROGETTO dopo gara e aggiornato con ultimo	PERIZIA DI VARIANTE	DIFFERENZA
		a	b	c	(c - b)
<b>1</b>	<b>258bis NUOVI LAVORI: Pavimentazione corte interna e sistemazione dopo il fallimento ditta TES Energia</b>				
	<b>Opere da pavimentatore, edili in generale ed affini - (CAMAR SOC. COOP.)</b>	<b>134.042,00</b>	<b>134.042,00</b>	<b>161.218,60</b>	<b>27.176,60</b>
	- di cui Oneri specifici della sicurezza D.Lgs	5.560,00	5.560,00	4.561,00	-999,00
	- di cui lavori soggetti a ribasso d'asta	128.482,00	128.482,00	156.657,60	28.175,60
	Ribasso contrattuale del 15,21% (escluso oneri di sicurezza)		<b>-19.542,11</b>	<b>-23.827,62</b>	<b>-4.285,51</b>
	<b>TOTALE NUOVI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE (* importo contrattuale)</b>	<b>* 134.042,00</b>	<b>* 114.499,89</b>	<b>* 137.390,98</b>	<b>*22.891,09</b>
<b>2</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
	IVA su lavori (edili, strutturali ed impiantistici)	13.404,20	11.449,99	13.739,10	2.289,11
	Imprevisti ed piccole forniture (Iva compresa)	24.206,44	24.198,35	21.119,91	-3.078,44
	Lavori propedeutici di rimozione cumulo di terreno: comprensiva degli oneri di sicurezza pari a euro <b>731,50</b> (IVA e sicurezza compresi) BELLESIA ROMANO & GIANNI SRL	12.200,00	13.294,72	13.294,72	
	Opere da giardiniere e florovivaista: comprensiva degli oneri di sicurezza pari a euro <b>990,00</b> (IVA e sicurezza compresi) AZ.AGR. DONZELLI	20.000,00	21.398,64	21.398,64	
	Integrazione del coordinamento alla sicurezza lavori del Dott. Guido Barbieri per intervento prog. n. 258 bis (Iva e contributi compresi)	8.466,52	5.375,81	5.375,81	
	Incentivo funzioni tecniche	2.680,84	2.680,84	2.680,84	
	Ribassi / Ribassi opere principali compreso IVA		22.101,76	0	-22.101,76
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>

**5. di dare atto:**

- che la Perizia di variante in corso d'opera con concordamento nuovi prezzi n. 1 con proroga dei lavori di cui trattasi consta dei seguenti elaborati:
  - 1) Relazione di perizia Prot. Gen.le n. 53436/2021;
  - 2) Computo metrico estimativo di perizia;
  - 3) Quadro comparativo di confronto;
  - 4) Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;

**6. di dare atto inoltre:**

- che il relativo Atto di Sottomissione con concordamento nuovi prezzi sarà formalizzato nella forma della scrittura privata con sottoscrizione digitali da remoto, in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito all'art. 3 della Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento dei Contratti approvato con deliberazione Consigliere Comunale n. 148 del 22/12/2015 e modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 46 del 29/04/2021 per l'art. 59 forma del contratto;

- che per effetto dei maggiori lavori da eseguire si modifica il termine contrattuale, concedendo una proroga contrattuale di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi all'operatore economico CAMAR Società Cooperativa di Castelnovo nè Monti per l'ultimazione dei lavori in oggetto, fissando quindi a gg. 115 la nuova durata contrattuale dei lavori;
- che copia del presente provvedimento sarà trasmesso alla CAMAR Società Cooperativa di Castelnovo nè Monti, al RUP Ing. Antonio Morini e al D.L. Arch. Cesare Sereni;
- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codice unico di progetto **CUP C99D18000010004** ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il Cig attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'appalto dei lavori è il **n. 8449053B18** e rimane tale anche per la presente Perizia, il cui importo non supera la soglia del "quinto d'obbligo";
- che l'esecuzione dei lavori di perizia sono previsti nell'anno 2021, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è prevista per il corrente anno;
- che, in base a quanto previsto dal d. lgs. 09.11.2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenti contenute nel DPR n. 207/2010;
- che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
- che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
- che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del 30.04.2013, ad oggetto: "Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione", a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del d. lgs. n. 192/2012;
- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. 33/13, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":
- ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
- ai sensi dell'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 l. 190/2012 e ai sensi dell'art. 29 d. lgs. 50/2016 nella sottosezione "bandi di gara e contratti";
- che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonio Morini.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Progetto A7 n. 258 bis/2020 "Programma di valorizzazione di Palazzo Castelvecchio. Copertura del cortile interno. Pavimentazione cortile interno". Approvazione variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. CAMAR Società Cooperativa di Castelnovo nè Monti. CUP C91E16000040005 CIG 8449053B18.

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
1	2021	3078.44		06110.00.03			
	Anno	Subimpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2021	U	770	1	9	N	
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Edifici scolastici SCUOLE ELEMENTARI: INVESTIMENTI			
	Codice Creditore						
	CIG	8449053B18		CUP		C91E16000040005	
	Centro di costo	SCUOLE ELEMENTARI: INVESTIMENTI		Natura di spesa			
	Note	Progetto A4 n. 258 bis/2020 PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DI CASTELVECCHIO - pavimentazione del cortile interno e sistemazione aree esterne , interne e di cantiere scuola M. Fanti-Variante in corso d'opera -parte maggiori lavori ditta Camar					

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
2	2021	22101.76		06610.00.03			
	Anno	Subimpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2021	U	770	1	6	N	
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Edifici scolastici SCUOLE ELEMENTARI: INVESTIMENTI			
	Codice Creditore						
	CIG	8449053B18		CUP		C91E16000040005	
	Centro di costo	SCUOLE ELEMENTARI: INVESTIMENTI		Natura di spesa			
	Note	Progetto A4 n. 258 bis/2020 PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DI CASTELVECCHIO - pavimentazione del cortile interno e sistemazione aree esterne , interne e di cantiere scuola M. Fanti-Variante in corso d'opera -parte maggiori lavori ditta Camar-imp. 770/2021 sub.1-sub.6-sub.1					

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 631 DEL 07/09/2021 (REGISTRO GENERALE).

Carpì, 07/09/2021

**Il Responsabile del Settore Ragioneria**  
**Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore GIOVANNI LENZERINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Progetto A7 n. 258 bis/2020 "Programma di valorizzazione di Palazzo Castelvecchio. Copertura del cortile interno. Pavimentazione cortile interno". Approvazione variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. CAMAR Società Cooperativa di Castelnovo nè Monti. CUP C91E16000040005 CIG 8449053B18.** ”, n° 205 del registro di Settore in data 03/09/2021

**GIOVANNI LENZERINI**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .