



**CITTÀ DI  
CARPI**

**Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città**  
Infrastrutture

Via Peruzzi, 2  
41012 Carpi (MO)  
**Ing. Antonio Morini**  
Tel. 059/649151  
Fax 059/649172  
[lavori.pubblici@pec.comune.carpi.mo.it](mailto:lavori.pubblici@pec.comune.carpi.mo.it)

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE ED ACUSTICO, PIANO D'ESPROPRIO, INDAGINE GEOLOGICA, GEOTECNICA, IDROLOGICA E IDRAULICA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, FRAZIONAMENTI E ACCATASTAMENTI RELATIVAMENTE IL "PROGETTO N.02/2020 - COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE NORD-OVEST NEL TRATTO TRA LE VIE GUASTALLA E S.P. 413 ROMANA NORD (BRETTELLA DI FOSSOLI), REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LE VIE GUASTALLA E TANGENZIALE B. LOSI E DEL COLLEGAMENTO CICLABILE CON LA ZONA AUTOTRASPORTATORI" – C.I.G.: 828559621F

**STAZIONE APPALTANTE:** COMUNE DI CARPI, Corso Alberto Pio n.91 – 41012 CARPI (MO) – CF: 00184280360

**ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:** DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1033 DEL 31/12/2020, Registro del Settore N. 320 del 20/12/2020 ;

**OPERATORE ECONOMICO:** POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP., con sede legale a Modena (MO), via Galileo Galilei n. 220 – C.F. e P.I. 00345720361

**IMPORTO A BASE DI GARA:** Euro 371.687,23 oltre oneri previdenziali e IVA.

**IMPORTO AGGIUDICAZIONE:** Euro 204.427,98 oltre oneri previdenziali e IVA.

**CONTRATTO:** stipulato in data 25/03/2021

**RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO CON RICHIESTA DI DETERMINARE LA MODIFICA AL CONTRATTO**

(art. 22 DM Infrastrutture 49/2018 ed art. 106, D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.)

**PREMESSE:**

- Vista la Determina Dirigenziale n. 1033 del 31/12/2020 – Registro del Settore n. 320 del 20/12/2020 – con la quale è stato aggiudicato in via definitiva all'Operatore Economico "POLITECNICA INGEGNERIA E ARCHITETTURA SOC. COOP., con sede in 41126 Modena, via Galileo Galilei n. 220, P.I. IT00345720361, per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 204.427,98 oltre oneri



previdenziali ed IVA, con un ribasso rispetto all'importo a base di gara pari ad € 167.259,25, come da sua offerta avente registro di sistema SATER: PI155518-20, l'affidamento dei servizi tecnici di cui in oggetto;

- Richiamato il verbale di avvio di esecuzione del contratto del 19/01/2021 prot. 12343/2021;
- Richiamato il verbale di avvio della Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica del 17/03/2021 acquisito al prot. nr. 17570 del 19/03/2021;
- Richiamato il verbale di avvio della Progettazione Definitiva del 27/01/2022 acquisito al prot. nr. 4954 del 27/01/2022;
- Vista la determinazione dirigenziale n. 895 del 19/11/2022 ad oggetto: "Determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria simultanea e in modalità asincrona ex art. 14-quater della L. 241/90 - PROGETTO N. 02/2020 - COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE NORD-OVEST NEL TRATTO TRA LE VIE GUASTALLA E S.P. 413 ROMANA NORD (BRETTELLA DI FOSSOLI), REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LE VIE GUASTALLA E TANGENZIALE B. LOSI E DEL COLLEGAMENTO CICLABILE CON LA ZONA AUTOTRASPORTATORI";
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 24/11/2022 con cui viene approvato il Progetto Definitivo;
- Considerato che il successivo sviluppo progettuale è stato attentamente valutato e adeguato in base ai pareri e alle prescrizioni acquisiti durante la conferenza di servizi decisoria, in forma simultanea e in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241 indetta con nota **Prot.0046479 del 18/07/2022**;
- Considerato che Il progetto esecutivo è stato aggiornato all'ultimo Prezzario Regionale I sem. 2023 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT) n.114 del giorno 8 maggio 2023;

#### **PROPOSTA DI CONTRATTO INTEGRATIVO**

Alla luce di quanto sopra, è stata ricalcolata la parcella (che si allega) e sono stati quantificati i maggiori oneri così suddivisi:

	COMPENSO	SPESE	TOTALE	RIBASSO [45,00%]	TOTALE NETTO	VARIAZIONE AL NETTO	
						[€]	[%]
CONTRATTO ORIGINARIO	283.899,49	62.787,74	371.687,23	167.259,25	204.427,98	-	-
COMPENSO AGGIORNATO	456.671,86	89.416,35	546.088,21	245.739,69	300.348,52	95.920,54	46,92

E pertanto

#### **PROPONE**

alla Stazione Appaltante:

di provvedere alla stipula del contratto integrativo con l'Operatore Economico, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett.

b) del Codice dei Contratti, per l'aggiornamento del progetto



**VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 106 DEL CODICE**

Sulla base di quanto sopra lo scrivente RUP ha esperito le verifiche di sussistenza delle condizioni di cui all'art.106 del Codice degli Appalti rilevando quanto segue:

- a) *incremento rispetto al contratto originario*: confrontando l'importo lordo della modifica, quantificato in **€ 300.348,52** con l'importo originario posto a base di gara di **€ 204.427,98** si ottiene una percentuale complessiva di aumento del 46,92% (QUARANTASEI/92) minore del 50% del valore del contratto iniziale;
- b) *sostanzialità della variazione*: la modifica proposta al contratto non muta la sostanza di questo, trattandosi di opere necessarie e strettamente connesse all'oggetto principale del contratto stesso;
- c) *imprevedibilità delle situazioni in fase precedente alla gara*: come sopra argomentato, il progetto ha subito delle modifiche in seguito ai pareri e alle prescrizioni emersi nella conferenza di servizi decisoria e all'aggiornamento del prezzario al Prezzario Regionale I sem. 2023, pubblicato sul BURERT n. 114 dell'8 maggio 2023. Tale situazione non era prevedibile al momento dell'assegnazione dell'incarico;

Il verificarsi delle condizioni descritte, permette allo scrivente RUP di ritenere sussistenti le condizioni previste dal comma 1 lett. b) e c) e comma 7 dell'art. 106 del Codice nonché del rispetto dei principi ivi richiamati dalla suddetta norma trattandosi di contratto relativo a Servizi di Architettura e Ingegneria.

**CONCLUSIONI**

Alla luce di quanto sopra si richiede quindi alla Stazione Appaltante di determinare la **stipula di un contratto integrativo** - in favore dell'operatore economico POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP., con sede legale a Modena (MO), via Galileo Galilei n. 220 – C.F. e P.I. 00345720361 per un importo di **€ 95.920,54** al netto del ribasso d'asta pari a **45%** ed escluso oneri previdenziali e IVA come dovuti per legge, senza ricorrere a nuova gara sulla base di quanto disposto dall'art. 106, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici.

Per la copertura finanziaria del maggiore importo possono essere utilizzate le somme assegnate alla voce di Bilancio 7210.00.41 - "Acquisizione di beni immobili – Bretella di Fossoli, Viabilità, segnaletica e semafori"- CUP C91B20000010004;

**Carpi, data della firma digitale**

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Ing. Antonio Morini

(f.to digitalmente)