



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 404 del 14/12/2018

Registro del Settore
N. 203 del 12/12/2018

Oggetto: **Lavori di demolizione e successiva ricostruzione di porzione del muro di recinzione sito nel cimitero di Sozzigalli, in via Carpi-Ravarino nel Comune di Soliera a seguito del danneggiamento provocato dalla caduta di un albero. CUP J35I18000130004 CIG Z2124CA923. Approvazione perizia suppletiva e di variante e relativo affidamento.**

Oggetto: Lavori di demolizione e successiva ricostruzione di porzione del muro di recinzione sito nel cimitero di Sozzigalli, in via Carpi-Ravarino nel Comune di Soliera a seguito del danneggiamento provocato dalla caduta di un albero. CUP J35I18000130004 CIG Z2124CA923. Approvazione perizia suppletiva e di variante e relativo affidamento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Richiamati i seguenti atti:

- Del. C.C. n. 81 del 19/12/2017 ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione 2018”;
- Del. C.C. n. 83 del 19/12/2017 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati”;
- Del. G.C. n. 136 del 28/12/2017 ad oggetto “Assegnazione risorse PEG 2018-2020”;

Premesso che:

-con Deliberazione di Giunta del Comune di Soliera n. 94 del 30-08-2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di demolizione e successiva ricostruzione di porzione del muro di recinzione sito nel cimitero di Sozzigalli, in via Carpi Ravarino nel Comune di Soliera a seguito del danneggiamento provocato dalla caduta di un albero”, redatto dall’Arch. Alessandro Bettio, Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, per la spesa complessiva di quadro economico pari ad Euro 33.000,00;

- **con** Determinazione n° 302 del 19/10/2018 è stata disposta l’**aggiudicazione** alla ditta EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL, con sede in via Asiago 57, 41125 Modena P.IVA 01002840369 **per un importo di Euro 22.474,88** per lavori oltre Euro 1.545,63 per oneri della sicurezza (totali Euro 24.020,51) ed Euro 5.284,51 per IVA al 22%, per un importo complessivo di Euro 29.305,02;

Dato atto che:

- durante lo svolgimento dei lavori il Direttore dei Lavori Arch. Paola Vincenzi, verifica la necessità di procedere ad una variante in corso d’opera; a seguito dello scavo e demolizione della fondazione del muro esistente è stato rilevato infatti che la fondazione stessa è profonda circa 1,5 mt, cosa non rilevabile precedentemente allo scavo stesso; risulta pertanto necessario conferire a discarica il materiale della fondazione, nonché (sul solo lato interno) provvedere a risarcire il sottofondo del tappetino di asfalto, costituito da ghiaia in natura e stabilizzato;
- sentito il Responsabile del Procedimento, d’intesa con l’Amministrazione, il Direttore dei Lavori ha redatto gli elaborati di perizia suppletiva e di variante, determinandone il costo pari ad Euro 829,47 al quale va applicato lo sconto del 7,50 % e pertanto pari ad Euro 767,26 oltre Iva 22 % per complessivi **Euro 936,06**;

Visto il progetto di perizia suppletiva e di variante assunto agli atti con prot. n. 18497 del 11/12/2018 composta dai seguenti elaborati :

- Relazione di variante e quadro di raffronto
- Elaborato grafico

tutti depositati in formato cartaceo agli atti dell'ufficio Lavori Pubblici;

Preso atto che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi del comma 2 lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., visti gli elaborati suddetti, conferma le cause, condizioni e presupposti per la presente variante contenuti nella Relazione Tecnica redatta dal Direttore dei Lavori;

Considerato che:

- la presente variante non alterare la natura complessiva del contratto, nonchè il progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 94 del 30/08/2018;
- per l'esecuzione delle opere, sono necessari n° 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi di proroga della scadenza del tempo utile contrattuale, comprensivi della sospensione operata dal giorno 27/11/2018 al giorno 06/12/2018 compresi, che viene pertanto fissato al giorno 22/01/2018;
- l'importo della perizia di variante non supera il limite del "quinto d'obbligo" previsto dal comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale l'esecutore è tenuto ad eseguire i lavori variati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario fino alla concorrenza del 20% dell'importo dell'appalto, salvo il concordamento di nuovi prezzi se le variazioni riguardano categorie di lavorazioni non previste e ha diritto al corrispettivo relativo ai nuovi lavori;
- il Quadro economico risulta rideterminato come da tabella seguente;

<i>Quadro economico di variante</i>			
		<i>da euro</i>	<i>ad euro</i>
1)	IMPORTO LAVORI (oneri della sicurezza compresi)	24.020,51	24.787,77
2)	INCENTIVO (art. 113 D.Lgs 50/2016)	516,86	516,86
3)	IVA SU LAVORI (22%)	5.284,51	5.453,31
4)	ECONOMIE ED IMPREVISTI	3.178,11	2.242,05
	TOTALE COMPLESSIVO	33.000,00	33.000,00

Dato atto che la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto pari a complessivi **Euro 936,06** trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione (impegno 574/2018) al Cap. 3303 ad oggetto "Manutenzione straordinaria cimiteri" del PEG 2018, ove trovasi la necessaria disponibilità,

Visto il Dlgs n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010;
Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e
trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N°
50/2016;
Visto l'art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;
Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in
particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti
amministrativi";
Visto l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;
Visto l'art.25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Di approvare la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera dei **Lavori di demolizione e successiva ricostruzione di porzione del muro di recinzione sito nel cimitero di Sozzigalli, in via Carpi-Ravarino nel Comune di Soliera a seguito del danneggiamento provocato dalla caduta di un albero** dell'importo di Euro 767,26 oltre Iva 22 % per complessivi **Euro 936,06** al netto del ribasso d'asta del 7,50% offerto in sede di gara, redatta dal direttore dei lavori Arch. Paola Vincenzi composta dai seguenti elaborati:

- Relazione di variante e quadro di raffronto
- Elaborato grafico

tutti depositati in formato cartaceo agli atti dell'ufficio Lavori Pubblici e assunto agli atti con prot. n. 18497 del 11/12/2018;

Di affidare le opere suppletive di cui alla variante in corso d'opera all'appaltatore EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL, con sede in via Asiago 57, 41125 Modena P.IVA 01002840369 per l'importo di Euro 767,26 oltre Iva 22 % per complessivi **Euro 936,06**;

Di dare atto che:

- l'importo contrattuale risulta elevato da Euro 24.020,51 ad **Euro 24.787,77**, oltre Iva 22% pari ad Euro 5.453,31 per complessivi Euro 30.241,08;

- a seguito del presente atto il Quadro economico risulta rideterminato come segue:

<i>Quadro economico di variante</i>			
		<i>da euro</i>	<i>ad euro</i>
1)	IMPORTO LAVORI (oneri della sicurezza compresi)	24.020,51	24.787,77
2)	INCENTIVO (art. 113 D.Lgs 50/2016)	516,86	516,86
3)	IVA SU LAVORI (22%)	5.284,51	5.453,31
4)	ECONOMIE ED IMPREVISTI	3.178,11	2.242,05
	TOTALE COMPLESSIVO	33.000,00	33.000,00

Di stabilire che l'impresa esecutrice è esonerata dall'integrare la garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Di sub-impegnare la spesa complessiva di **Euro 936,06** con imputazione al Cap. 3303 ad oggetto "Manutenzione straordinaria cimiteri" del PEG 2018 (impegno 574/2018), ove trovasi la necessaria disponibilità;

Di dare atto che:

- lo svolgimento dei lavori è previsto nell'anno 2018 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per Euro 30.241,08 nell'anno 2018;

- è stata verificata, di concerto con il responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

Di liquidare gli importi dovuti all'impresa aggiudicataria dei lavori secondo quanto sopra richiamato e dietro presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art. 42 del vigente regolamento di contabilità;

Di dare atto che:

- che l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della

- violazione, la stessa sia ritenuta grave;
- che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni””, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n° 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, di cui all’Art. 23 c. 1, come modificato dal D.Lgs n. 97/2016, Art.22, disponendone la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'AVCP.
 - il Responsabile unico del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Arch. Alessandro Bettio;

L'Istruttore
Paola Vincenzi

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\EDIFICI\CIMITERI\SOZZIGALLI\2017 - muro recinzione\15_variante\allegato 2 - Det
affid variante + QE.rtf

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E
MANUTENZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Lavori di demolizione e successiva ricostruzione di porzione del muro di recinzione sito nel cimitero di Sozzigalli, in via Carpi-Ravarino nel Comune di Soliera a seguito del danneggiamento provocato dalla caduta di un albero. CUP J35I18000130004 CIG Z2124CA923. Approvazione perizia suppletiva e di variante e relativo affidamento.

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2018	936.06		3303		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U	574	3		
	Descrizione			Manutenzione straordinaria cimiteri		
	Codice Creditore					
	CIG	Z2124CA923		CUP	J35I18000130004	
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Lavori di demolizione e successiva ricostruzione di porzione del muro di recinzione sito nel cimitero di Sozzigalli, in via Carpi-Ravarino nel Comune di Soliera a seguito del danneggiamento provocato dalla caduta di un albero. CUP J35I18000130004 CIG Z2124CA923. Approvazione perizia suppletiva e di variante e relativo affidamento.				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 404 DEL 14/12/2018 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 14/12/2018

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l'atto ad oggetto
“ **Lavori di demolizione e successiva ricostruzione di porzione del muro di
recinzione sito nel cimitero di Sozzigalli, in via Carpi-Ravarino nel Comune
di Soliera a seguito del danneggiamento provocato dalla caduta di un
albero. CUP J35I18000130004 CIG Z2124CA923. Approvazione perizia
suppletiva e di variante e relativo affidamento.** ”, n° 203 del registro di
Settore in data 12/12/2018

ALESSANDRO BETTIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 18/12/2018 al giorno 02/01/2019.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.