



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 141 del 03/07/2020

Registro del Settore

N. 59 del 01/07/2020

Oggetto: **Lavori di ampliamento della mensa della scuola elementare Ciro Menotti di Limidi di Soliera (CUP J31E16000450004). Approvazione Modifica al contratto d'appalto in corso di validità e Variante in corso d'opera n. 2 - Concessione proroga termine ultimazione lavori.**

Oggetto: Lavori di ampliamento della mensa della scuola elementare Ciro Menotti di Limidi di Soliera (CUP J31E16000450004). Approvazione Modifica al contratto d'appalto in corso di validità e Variante in corso d'opera n. 2 - Concessione proroga termine ultimazione lavori.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 20/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "*Lavori di ampliamento della mensa della scuola elementare Ciro Menotti di Limidi di Soliera*", redatto da Studio AARC.it dell'arch. Dario Menichetti e dell'arch. Valentina Menichini, per la spesa complessiva di quadro economico pari ad **Euro 230.000,00** (di cui Euro 187.131,34 a base di gara di cui Euro 181.887,98 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 5.243,36 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non ribassabili);
- a seguito di procedura negoziata, con Determinazione n. 89 del 12/03/2018 veniva recepita la proposta di aggiudicazione formulata con Determinazione n. 48 del 02/02/2018 dal Delegato dirigente della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre d'Argine per conto del Comune di Soliera ed aggiudicati i lavori alla ditta LORI COSTRUZIONI SRL (con sede in via IV Novembre n. 16 – 41042 Fiorano Modenese (MO) P.IVA 03056410362), per un importo di aggiudicazione di Euro 150.732,39 (risultante dal ribasso del 17,129% sull'importo a base di gara e ribassabile di Euro 181.887,98 per lavori) oltre ad Euro 5.243,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di **Euro 155.975,75** oltre IVA 10% pari ad Euro 15.597,57 per un totale complessivo di Euro 171.573,32 - CIG 715045889A;
- il relativo contratto d'appalto veniva sottoscritto in data 24/04/2018 Rep. 1/2018 registrato all'Agenzia delle Entrate di Carpi N. 1T- 2899 in data 24/04/2018;
- i lavori venivano consegnati in data 28/04/2018, come da Verbale redatto e sottoscritto in pari data;
- con Determinazione n. 326 del 06/11/2018 si disponeva la risoluzione in danno per grave inadempimento contrattuale dell'arch. Dario Menichetti;
- con Determinazione a contrarre n. 349 del 14/11/2018 e successiva Determinazione di aggiudicazione n. 12 del 14/01/2019 si disponeva l'affidamento delle prestazioni già affidate all'Arch. Dario Menichetti e precisamente la *Progettazione definitiva-esecutiva (unico livello) delle opere architettoniche, strutturali ed impiantistiche, comprensivo dell'ottenimento della autorizzazione sismica, nonché dell'ottenimento dei pareri ARPA (sulla base della valutazione previsionale di impatto acustico), AUSL e SIAN, VVF (qualora necessari); coordinamento sicurezza in fase di progettazione; deposito strutturale, direzione lavori, misura, contabilità ed*

emissione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, attestato di prestazione energetica, accatastamento all'ing. Paola Rossi con studio professionale in Via Cavalieri n. 7, 41124 Modena (MO);

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 23/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato, in linea tecnica, il nuovo progetto definitivo-esecutivo revisionato dall'Ing. Paola Rossi alla luce della normativa applicata ed applicabile, tenendo conto dello stato di consistenza effettivo delle opere;
- con Determinazione n. 278 del 03/10/2019, a seguito della suddetta revisione del progetto definitivo-esecutivo si approvava una modifica del contratto sottoscritto in data 24/04/2018 con l'appaltatore LORI COSTRUZIONI SRL che ha comportato un'elevazione dell'importo contrattuale dei lavori da Euro 155.975,75 ad **Euro 186.507,43** oltre Iva al 10% per Euro 18.650,74 e così per complessivi Euro 205.158,17;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 19/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato l'accordo tra il Comune di Soliera e la ditta appaltatrice LORI COSTRUZIONI SRL, al fine di riprendere e portare a termine i lavori di ampliamento della mensa della scuola elementare C. Menotti di Limidi, riconoscendo all'impresa, a titolo di riserva per fermo cantiere e smontaggio della carpenteria da modificare, la spesa per l'importo di Euro 45.000,00 (oltre Iva 10%) e veniva inoltre approvata la rimodulazione in aumento del quadro economico dell'intervento per complessivi **Euro 305.000,00** (IVA compresa);
- l'opera è finanziata con mezzi di bilancio e trova copertura con imputazione al Capitolo 3371 denominato "*Ampliamento scuola elementare Limidi*", al Capitolo 3371.001 denominato "*Variante lavori per ampliamento scuola elementare Limidi*" e al Capitolo 3004 denominato "*Manutenzione straordinaria edifici*" del Bilancio 2020;

Considerato, che:

- durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire lavori diversi rispetto a quelli previsti nel contratto principale, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 106 "*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*", comma 1 lettera e) (per modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4) e comma 1 lettera c) (variante in aumento del +1,49%), pertanto il Direttore dei Lavori, per volontà dell'Amministrazione, ha redatto la Modifica al contratto d'appalto in corso di validità e la Variante in corso d'opera n° 2, costituita dagli elaborati di seguito elencati, acquisiti agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici con il Prot. n. 8176 del 25/06/2020:
 1. PERIZIA DI VARIANTE
 2. ATTO DI SOTTOMISSIONE
 3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE;
- la Modifica al contratto d'appalto in corso di validità e la Variante in corso

d'opera n° 2 comporta modifiche tecniche ai lavori per un importo lordo in aumento di Euro 7.689,90 e per un importo lordo in diminuzione di Euro 4.699,11 con conseguente aumento lordo rispetto ai patti contrattuali di Euro 2.990,79 (corrispondenti a netti Euro 2.783,46 di cui per lavori Euro 1.003,06 e per costi della sicurezza Euro 1.780,40 complessivamente pari a +1,49% dell'importo netto di contratto), sicché l'importo di contratto viene variato in complessivi netti **Euro 189.290,89**;

- sono stati concordati, previa trattativa con l'Impresa Appaltatrice, n° 10 Nuovi Prezzi Unitari, da applicarsi a quelle, fra le opere da eseguirsi, i cui prezzi non erano stati pattuiti nel contratto principale e che, numerati da 1 a 10, sono riportati nel verbale di concordamento nuovi prezzi, riportato in calce all'atto di sottomissione, acquisito al citato Prot. comunale n. 81767/2020, intendendosi che per tutti i rimanenti lavori restano in vigore i prezzi unitari stipulati nel contratto principale e dall'atto di sottomissione n. 1;

Verificato che le motivazioni alla base della Modifica al contratto d'appalto in corso di validità e Variante in corso d'opera n° 2 sono riconducibili a quanto previsto all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comma 1 lettera e) (per modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4) e comma 1 lettera c) (modifica del contratto per circostanze imprevedute e imprevedibili), in quanto sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- le variazioni in aumento per migliorie e le variazioni in diminuzione richieste dall'Amministrazione Comunale, dettagliate nella Relazione tecnica di Variante predisposta dalla DL (Prot. comunale n. 81767/2020), non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti;
- le variazioni in aumento imprevedute ed imprevedibili riguardano i maggiori costi per la gestione della sicurezza in cantiere resisi necessari durante il periodo di esecuzione dell'appalto concomitante con lo stato di emergenza sanitaria nazionale COVID-19;
- l'aumento di prezzo non eccede il 50% (cinquanta per cento) del valore del contratto iniziale;
- l'importo finale variato risulta in aumento del 1,49% rispetto all'importo di contratto già modificato con l'atto di sottomissione n.1;
- la Modifica al contratto d'appalto in corso di validità e Variante in corso d'opera n° 2 non modifica in maniera sostanziale il progetto iniziale approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 20/07/2017;

Visto l'atto di sottomissione sottoscritto dal legale rappresentante della società LORI COSTRUZIONI SRL, codice fiscale e partita iva n. 03056410362 e dal Direttore dei Lavori Ing. Paola Rossi, in atti con Prot. n. 8176 del 25/06/2020, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il Responsabile unico del procedimento, ing. Salvatore Falbo, ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, visti gli elaborati di perizia, conferma le cause, condizioni e presupposti per la presente Modifica al contratto d'appalto in corso di validità e Variante in corso d'opera n° 2 contenuti nella Relazione di Variante n° 2 redatta dal Direttore dei Lavori;

Ritenuto di approvare la suddetta la Modifica al contratto d'appalto in corso di validità e la Variante in corso d'opera n° 2 e l'atto di sottomissione, rimodulando il quadro economico dell'intervento e di rideterminare le competenze tecniche professionali;

Considerato che a seguito dell'approvazione di detta variante è necessario affidare le opere suppletive all'impresa aggiudicataria dell'appalto principale, nonché impegnare la relativa spesa pari ad **Euro 2.783,46** oltre IVA pari ad Euro 278,35 in totale **Euro 3.061,81** (IVA compresa);

Dato atto che l'importo contrattuale dei lavori viene elevato da **Euro 186.507,43** (oltre Iva al 10% per Euro 18.650,74 e così per complessivi Euro 205.158,17) ad **Euro 189.290,89** di cui Euro 180.089,93 per lavori ed Euro 9.200,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10% pari ad Euro 18.929,09 per complessivi **Euro 208.219,976**;

Dato atto che la variante prevede una maggiore spesa per competenze tecniche pari a Euro 500,00 oltre ad oneri di legge (4%) pari ad Euro 20,00 ed IVA (22%) pari ad Euro 114,40 per totali **Euro 634,40**;

Dato atto che con il presente atto si provvede ad aggiornare la spesa per accantonamento relativo all'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, con un aumento di **Euro 997,84** di cui Euro 270,00 per rettifica mero errore di scrittura dell'importo impegnato con Determinazione n. 89/2018 ed Euro 727,84 previsti nel QE ma non impegnati in occasione dell'approvazione della Variante n° 1 di cui alla Deliberazione della Giunta comunale n. 58/2019 e Determina n. 278/2019;

Dato atto che:

- per l'esecuzione delle suddette opere, sono stati stabiliti n. 5 (cinque) giorni naturali consecutivi di proroga della scadenza del tempo utile contrattuale;
- con l'approvazione della presente modifica al contratto d'appalto in corso di validità e Variante in corso d'opera n° 2 non viene modificato l'importo del quadro economico sotto riportato dei lavori che rimane pari ad **Euro 305.000,00**:

		variante lavori n.1 ottobre 2019 e impegno riserve dicembre 2019	variante lavori n.2 luglio 2020
--	--	---	------------------------------------

		DA	A
A	Lavori	euro	euro
a.1	Importo lavori a corpo	179.086,87	180.089,93
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	7.420,56	9.200,96
	Totale	186.507,44	189.290,89
B	Somme a disposizione		
b.1	Rilievi accertamenti indagini	0,00	,00
b.2	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	,00
b.3	Maggiori lavori imprevisi	2.723,91	,00
b.4	Incentivi per funzioni tecniche art. 113	4.470,47	4.470,47
b.5	Spese tecniche per collaudo statico	1.234,00	1.234,00
b.6	Spese per ANAC	225,00	225,00
	Totale	8.653,38	5.929,47
C	Spese tecniche ed in danno a seguito di risoluzione		
c.1	Sp. tec. di progettazione definitiva-esecutiva (comprensivo dei pareri), coordinamento in fase di progettazione	1.386,72	1.386,72
c.2	Sp. tec. di direzione lavori, misura e contabilità, emissione Cre, Ape, accatastamento	658,11	658,11
c.3	Spese in danno - somme liquidate da recuperare	1.703,07	1.703,07
c.4	Somme richieste a titolo di riserva	45.000,00	45.000,00
		48.747,90	48.747,90
D	Spese tecniche nuovo affidamento progettazione e DL		
d.1	Sp. tec. Progettazione + Direzione Lavori	20.650,00	21.150,00
	Totale	20.650,00	21.150,00
E	I.V.A.		
e.1	IVA (10%) su Lavori e Oneri della sicurezza	18.650,74	18.929,09
e.2	IVA (10%) su Imprevisti	272,39	,00
e.3	Oneri (4%) ed IVA (22%) su Spese di collaudo statico - b.5	331,70	331,70
e.4	Oneri (4%) ed IVA (22%) su Spese tecniche - c.1+c.2	549,65	549,65
e.5	Oneri (4%) ed IVA (22%) su Spese tecniche in danno - c.3	457,79	457,79
e.6	Oneri (4%) ed IVA (22%) su Spese tecniche - d.1	5.550,72	5.685,12
e.7	IVA (10%) su riserva per fermo cantiere	4.500,00	4.500,00
		30.312,99	30.453,34
F	Economie da ribasso	10.128,29	9.428,40
G	Totale	305.000,00	305.000,00

Atteso che la spesa derivante dall'approvazione del presente atto pari a complessivi **Euro 3.061,81** (IVA compresa) per lavori ed **Euro 634,40** per relative spese tecniche, trova copertura nelle somme a disposizione per imprevisi ed economie risultanti dal ribasso di gara all'interno del quadro economico del progetto, così come modificato con Delibera di Giunta comunale n. 125 del 19/12/2019;

Considerato che:

- con riferimento al Prot. n. 8321 del 26/06/2020 la ditta Lori Costruzioni Srl richiedeva al Direttore Lavori, ing. Paola Rossi, una proroga dei termini di ultimazione dei lavori di complessivi giorni 20 (venti) naturali e consecutivi a causa di riscontrate difficoltà economico-amministrative, di esecuzione dei lavori date dalle modifiche progettuali avvenute in corso d'opera oltre che nel reperimento delle materie prime, data dall'emergenza sanitaria in conseguenza dei noti fatti infettivi di "Coronavirus", inviata al Direttore dei Lavori ing. Paola Rossi;
- con Prot. 8499/2020 del 01/07/2020 il Direttore dei Lavori, ing. Paola Rossi, viste le ragioni poste a base delle richieste di proroga dei lavori effettuate dall'impresa, esaminata la documentazione tecnica - amministrativa relativa all'esecuzione dei lavori e al loro andamento, ritenuta fondata la richiesta avanzata dalla ditta, esprimeva parere favorevole alla concessione della suddetta proroga del termine di fine lavori a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali dovuti all'emergenza sanitaria in atto e individuava in complessivi giorni 16 (sedici) naturali e consecutivi;

Considerato il parere favorevole del Responsabile del Procedimento, ing. Salvatore Falbo, in ordine alla concessione della proroga come specificato dal Direttore Lavori nella lettera di cui rif. Prot. 8499/2020 del 01/07/2020;

Considerato che si rende pertanto necessario autorizzare la proroga del tempo di ultimazione dei lavori individuata in complessivi giorni 16 (sedici) naturali, per i motivi di cui sopra;

Accertato che, ai sensi dell'art. 107, c. 5 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.:

- la richiesta è pervenuta in tempo utile;
- il Direttore Lavori ing. Paola Rossi ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di giorni 16 (quindici) agli atti del Prot. 8499/2020 del 01/07/2020, in considerazione delle speciali circostanze e delle particolari situazioni riscontrate in cantiere durante l'esecuzione delle opere;

Considerato che occorre aggiornare

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 24/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) anno 2020 e relativa nota di aggiornamento;
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 24/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- Deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 26/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2020/2022;

Visto il D.Lgs n. 50/2016;
Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte attualmente in vigore;
Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e
trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto l'art. 4, co.2 D.lgs. 165/2001;
Visto l'art. 183 co. 9 D.lgs. 267/2000;
Visto l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;
Visto l'art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

di ritenere le premesse parte integrante del presente dispositivo;

di approvare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 106 "*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*", comma 1 lettera e) (per modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4) e comma 1 lettera c), la Modifica al contratto d'appalto in corso di validità e la Variante in corso d'opera n° 2 relativa ai "*Lavori di ampliamento della mensa della scuola elementare Ciro Menotti di Limidi di Soliera*", redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Paola Rossi (incaricata con Determinazione n. 12 del 14/01/2019), costituita dagli elaborati di seguito elencati:

1. PERIZIA DI VARIANTE
2. ATTO DI SOTTOMISSIONE
3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE;

acquisiti agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici con il Prot. n. 8176 del 25/06/2020 e allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, per un importo lordo in aumento di Euro 7.689,90 e per un importo lordo in diminuzione di Euro 4.699,11 con conseguente aumento lordo rispetto ai patti contrattuali di Euro 2.990,79 (corrispondenti a netti **Euro 2.783,46** di cui per lavori Euro 1.003,06 e per costi della sicurezza Euro 1.780,40 complessivamente pari a +1,49% dell'importo netto di contratto);

di affidare le opere suppletive di cui alla suddetta Modifica al contratto d'appalto in corso di validità e Variante in corso d'opera n° 2, all'impresa LORI COSTRUZIONI SRL (con sede in via IV Novembre n. 16 – 41042 Fiorano Modenese (MO) P.IVA 03056410362), agli stessi patti e condizioni del contratto principale e dell'Atto di sottomissione ed elaborati di Variante, in atti con Prot. 8176/2020, per l'importo di **Euro 2.783,46** (di cui per lavori Euro 1.003,06 e per costi della sicurezza Euro 1.780,40) oltre IVA al 10% pari ad Euro 278,35 in totale Euro 3.061,81 (IVA compresa);

di dare atto che:

- le variazioni in aumento per migliorie e le variazioni in diminuzione richieste dall'Amministrazione Comunale, dettagliate nella Relazione tecnica di Variante predisposta dalla DL (Prot. comunale n. 81767/2020), non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti;
- le variazioni in aumento imprevedute ed imprevedibili riguardano i maggiori costi per la gestione della sicurezza in cantiere resisi necessari durante il periodo di esecuzione dell'appalto concomitante con lo stato di emergenza sanitaria nazionale COVID-19;
- l'importo finale variato risulta in aumento del 1,49% rispetto all'importo di contratto già modificato con l'atto di sottomissione n. 1;
- l'aumento di prezzo non eccede il 50% (cinquanta per cento) del valore del contratto iniziale;
- la perizia suppletiva e di variante non modifica in maniera sostanziale il progetto iniziale approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 20/07/2017;
- l'importo contrattuale risulta elevato da **Euro 186.507,43** (oltre Iva al 10% per Euro 18.650,74 e così per complessivi Euro 205.158,17) ad **Euro 189.290,89** di cui Euro 180.089,93 per lavori ed Euro 9.200,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10% pari ad Euro 18.929,09 per complessivi Euro 208.219,976;
- per l'esecuzione delle opere di Modifica al contratto d'appalto in corso di validità e Variante in corso d'opera n° 2, sono stati stabiliti n. 5 (cinque) giorni naturali consecutivi di proroga della scadenza del tempo utile contrattuale;
- la presente modifica sarà comunicata all'Anac tramite il sistema informativo regionale Sitar, ai sensi dell'art. 106 comma 8;
- la variante prevede una maggiore spesa per competenze tecniche pari a Euro 500,00 oltre ad oneri di legge (4%) pari ad Euro 20,00 ed IVA (22%) pari ad Euro 114,40 per totali **Euro 634,40**;
- con l'approvazione della presente modifica al contratto d'appalto in corso di validità e la Variante in corso d'opera n° 2 non viene modificato l'importo

del Quadro Economico dei lavori, sotto riportato, che rimane pari ad **Euro 305.000,00**:

		variante lavori n.2 luglio 2020	
		A	
A	Lavori	euro	euro
	a.1 Importo lavori a corpo	#	180.089,93
	a.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	#	9.200,96
	Totale	#	189.290,89
B	Somme a disposizione		
	b.1 Rilievi accertamenti indagini	#	,00
	b.2 Allacciamenti a pubblici servizi	#	,00
	b.3 Maggiori lavori imprevisi	#	,00
	b.4 Incentivi per funzioni tecniche art. 113	#	4.470,47
	b.5 Spese tecniche per collaudo statico	#	1.234,00
	b.6 Spese per ANAC	#	225,00
	Totale	#	5.929,47
C	Spese tecniche ed in danno a seguito di risoluzione		
	c.1 Sp. tec. di progettazione definitiva-esecutiva (comprensivo dei pareri), coordinamento in fase di progettazione	#	1.386,72
	c.2 Sp. tec. di direzione lavori, misura e contabilità, emissione Cre, Ape, accatastamento	#	658,11
	c.3 Spese in danno - somme liquidate da recuperare	#	1.703,07
	c.4 Somme richieste a titolo di riserva	#	45.000,00
		#	48.747,90
D	Spese tecniche nuovo affidamento progettazione e DL		
	d.1 Sp. tec. Progettazione + Direzione Lavori	#	21.150,00
	Totale	#	21.150,00
E	I.V.A.		
	e.1 IVA (10%) su Lavori e Oneri della sicurezza	#	18.929,09
	e.2 IVA (10%) su Imprevisti	#	,00
	e.3 Oneri (4%) ed IVA (22%) su Spese di collaudo statico - b.5	#	331,70
	e.4 Oneri (4%) ed IVA (22%) su Spese tecniche - c.1+c.2	#	549,65
	e.5 Oneri (4%) ed IVA (22%) su Spese tecniche in danno - c.3	#	457,79
	e.6 Oneri (4%) ed IVA (22%) su Spese tecniche - d.1	#	5.685,12
	e.7 IVA (10%) su riserva per fermo cantiere	#	4.500,00
		#	30.453,34
F	Economie da ribasso		9.428,40
G	Totale		305.000,00

di stabilire che a seguito dell'affidamento dei lavori di Variante, l'impresa esecutrice dovrà integrare la garanzia e la copertura assicurativa costituita per l'esecuzione dei lavori principali;

di sub-impegnare l'importo di **Euro 3.061,81** (IVA 10% compresa) a favore della ditta LORI COSTRUZIONI SRL, C.F e P.IVA n. 03056410362 (CUP J31E16000450004 - CIG 715045889A), sull'impegno di spesa n. 245/2020, imputato al Capitolo 3371 denominato "*Ampliamento scuola elementare Limidi*", dove si trova la necessaria disponibilità;

di sub-impegnare l'importo di **Euro 634,40** (oneri 4% e IVA 22% compresi) a favore dell'ing Paola Rossi, P.IVA n. 02674610361 (CUP J31E16000450004 – CIG **Z7325AD276**), sull'impegno di spesa n. 245/2020, imputato al Capitolo 3371 denominato "*Ampliamento scuola elementare Limidi*", dove si trova la necessaria disponibilità;

di sub-impegnare l'importo di **Euro 997,84** per accantonamento relativo all'incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, sull'impegno di spesa n. 245/2020, imputato al Capitolo 3371 denominato "*Ampliamento scuola elementare Limidi*", dove si trova la necessaria disponibilità;

di provvedere alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento di contabilità, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;

di dare atto che:

- l'esecuzione dei suddetti lavori è prevista nell'anno 2020, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per **Euro 4.694,05** nell'anno 2020;
- è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;
- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
- il Responsabile del procedimento è l'ing. Salvatore Falbo, responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;

di autorizzare una proroga di giorni 16 (sedici) naturali e consecutivi alla Ditta LORI COSTRUZIONI srl con sede in via IV Novembre n. 16 – 41042 Fiorano Modenese (MO) P.IVA 03056410362, per l'ultimazione dei lavori in oggetto;

di fissare il nuovo termine per la conclusione dei lavori al 27/07/2020 compreso;

di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta LORI COSTRUZIONI srl, con sede in via IV Novembre n.16 – 41042 Fiorano Modenese (MO), P.IVA 03056410362, oltre che al Direttore Lavori ing. Paola Rossi;

di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” testo vigente, del D.Lgs 97/2016 e articolo 29 del D.Lgs 50/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e sulle piattaforme indicate dall'articolo 29 citato, al comma 2, e la trasmissione all'ANAC.

L'istruttore
Barbara Re

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Lavori di ampliamento della mensa della scuola elementare Ciro Menotti di Limidi di Soliera (CUP J31E16000450004). Approvazione Modifica al contratto d'appalto in corso di validità e Variante in corso d'opera n. 2 - Concessione proroga termine ultimazione lavori.

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2020	3061.81		3371		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	245	1		
	Descrizione			Ampliamento scuola elementare Limidi		
	Codice Creditore					
	CIG	715045889A		CUP	J31E16000450004	
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Lavori di ampliamento della mensa della scuola elementare Ciro Menotti di Limidi di Soliera (CUP J31E16000450004). Approvazione Modifica al contratto d'appalto in corso di validità e Variante in corso d'opera n. 2 - Concessione proroga termine ultimazione lavori.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2020	634.4		3371		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	245	2		
	Descrizione			Ampliamento scuola elementare Limidi		
	Codice Creditore					
	CIG	Z7325AD276		CUP	J31E16000450004	
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Lavori di ampliamento della mensa della scuola elementare Ciro Menotti di Limidi di Soliera (CUP J31E16000450004). Approvazione Modifica al contratto d'appalto in corso di validità e Variante in corso d'opera n. 2 - Concessione proroga termine ultimazione lavori.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
3	2020	997.84		3371		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	245	3		

Descrizione		Ampliamento scuola elementare Limidi	
Codice Creditore			
CIG		CUP	J31E16000450004
Centro di costo		Natura di spesa	
Note	Lavori di ampliamento della mensa della scuola elementare Ciro Menotti di Limidi di Soliera (CUP J31E16000450004). Approvazione Modifica al contratto d'appalto in corso di validità e Variante in corso d'opera n. 2 - Concessione proroga termine ultimazione lavori.		

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 141 DEL 03/07/2020 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 03/07/2020

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Lavori di ampliamento della mensa della scuola elementare Ciro Menotti di Limidi di Soliera (CUP J31E16000450004). Approvazione Modifica al contratto d'appalto in corso di validità e Variante in corso d'opera n. 2 - Concessione proroga termine ultimazione lavori.**”, n° 59 del registro di Settore in data 01/07/2020

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 03/07/2020 al giorno 18/07/2020.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.