



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 128 del 19/05/2021

Registro del Settore

N. 69 del 19/05/2021

Oggetto: Servizi di progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la fase di progettazione ed esecuzione dell'opera, piano particellare di esproprio per la realizzazione di "Percorsi ciclabili comunali" (CUP J39J20000030004)_(CIG Z472ED9BD0). Concessione proroga termini contrattuali presentazione progetto.

Servizi di progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la fase di progettazione ed esecuzione dell'opera, piano particellare di esproprio per la realizzazione di "Percorsi ciclabili comunali" (CUP J39J20000030004)_(CIG Z472ED9BD0). Concessione proroga termini contrattuali presentazione progetto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:

- con Determina n. 308 del 20/11/2020 sono stati affidati i “*Servizi di progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la fase di progettazione ed esecuzione dell'opera, piano particellare di esproprio per la realizzazione di "Percorsi ciclabili comunali" (CUP J39J20000030004) affidamento del servizio e impegno della relativa spesa (CIG Z472ED9BD0)*” allo Studio BISI & MERKUS STUDIO ASSOCIATO, codice fiscale e p.iva n. 01843200351, con sede in Vicolo Trivelli n. 6, 42121 REGGIO EMILIA (RE), legale rappresentante, Arch. Fausto Bisi, iscritto all'Ordine professionale degli Architetti della Provincia di Reggio Emilia alla posizione n. 220 dalla data del 03/02/1989;
- l'importo complessivo dei servizi affidati è pari ad **Euro 28.524,57** determinato sulla base dell'offerta acquisita in data 28/10/2020 Prot. 15589, corrispondente ad un ribasso offerto pari al 20,52% (in lettere venti/52) sull'importo a base di gara soggetto a sconto, oltre oneri di legge (4%) per Euro 1.140,98 e Iva (22%) per Euro 6.526,42, in totale Euro 36.191,97 (oneri e Iva compresi);
- in esecuzione della citata determinazione veniva stipulato il contratto di incarico in data 17/12/2020;
- l'art. 2 del contratto prevede la redazione da parte dell'incaricato della progettazione definitiva, esecutiva e CSP, nel termine di 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto e pertanto entro il 16 Maggio 2021;

Vista la comunicazione, acquisita al Prot. n. 8063 del 18/05/2021, con la quale lo Studio incaricato ha richiesto la proroga per ulteriori 90 giorni dal 16/05/2021, “...richiesta motivata dalla necessità di coordinamento con altri enti sovraordinati titolari di strade e di diritti reali nei luoghi oggetto dello studio di fattibilità tecnico-economica redatto in precedenza”;

Considerate le difficoltà oggettive correlate alle restrizioni inerenti le misure di contenimento alla diffusione della pandemia Covid-19, rispetto al coordinamento con altri enti, nonché nel reperimento delle informazioni tecniche necessarie allo svolgimento del lavoro in oggetto”;

Ritenuto congruo, per le motivazioni sopra riportate, anche in considerazione

dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria in atto e nel solo interesse della migliore redazione del progetto, poter concedere una proroga di giorni 60 naturali e consecutivi;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 22/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) anno 2021 e relativa nota di aggiornamento;
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 22/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
- Deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021-2023;

Visto:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, per la parte non abrogata e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;
- il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.M. 07/03/2018 n. 49;
- l'art. 4 co.2 e 17 del D.Lgs. 165/2001 inerente alle funzioni e responsabilità dei dirigenti;
- il D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art. 23 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi;
- l'art. 42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa e qui richiamate, la proroga di giorni 60 naturali e consecutivi, per la consegna dei *“Servizi di progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la fase di progettazione ed esecuzione dell'opera, piano particellare di esproprio per la realizzazione di "Percorsi ciclabili comunali" (CUP J39J20000030004)_(CIG Z472ED9BD0)”* allo Studio BISI & MERKUS STUDIO ASSOCIATO, codice fiscale e p.iva n. 01843200351, con sede in Vicolo Trivelli n. 6, 42121 REGGIO EMILIA (RE), legale rappresentante, Arch. Fausto Bisi, iscritto all'Ordine professionale degli Architetti della Provincia di Reggio Emilia alla posizione n. 220 dalla data del 03/02/1989;

di fissare il nuovo termine per dare compimento all'incarico mediante consegna del

progetto entro il **15 Luglio 2021**;

di dare atto che rimangono invariate tutte le altre disposizioni contrattuali;

di dare comunicazione della proroga concessa mediante trasmissione del presente provvedimento all'affidatario, a mezzo pec;

di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” testo vigente, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, e articolo 29 del D.Lgs 50/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione su Amministrazione Trasparente, bandi di gara e contratti, atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici - distintamente per ogni procedura, determinazioni a contrattare delle procedure negoziate e sulle piattaforme indicate dall'articolo 29 citato, al comma 2, e la trasmissione all'ANAC;

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Salvatore Falbo, responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio.

L'istruttore
E.S.

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\STRADE\PIANO CICLABILI 2018\09_incarico professionista progetto
esecutivo+contratto\08_proroga

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Servizi di progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la fase di progettazione ed esecuzione dell'opera, piano particellare di esproprio per la realizzazione di "Percorsi ciclabili comunali" (CUP J39J20000030004)_(CIG Z472ED9BD0). Concessione proroga termini contrattuali presentazione progetto.**”, n° 69 del registro di Settore in data 19/05/2021

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno al giorno .